

დანართი E ვალდებულებათა რეესტრი



სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო - ESIA-ს ვალდებულებათა რეესტრი

შენიშვნა: ვალდებულებათა რეესტრში მოცემულია ყველა შემარბილებელი ღონისძიება, რომელიც ამჟამად შემოთავაზებულია პროექტით და ეხება ESIA-ით იდენტიფიცირებულ ზემოქმედებებს. ეს დოკუმენტი არის შემოთავაზებული შემარბილებელი ღონისძიებების ექსკლუზიური და ავტორიტეტული ჩამონათვალი. ვალდებულებათა რეესტრი განიხილება ESIA დოკუმენტის სრულ ტექსტთან ერთად, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი კონტექსტი და საფუძველი და ასევე აღწერილია ზემოქმედებები ან ნარჩენი ზემოქმედებები, რომელთა შესარბილებლად ან სამართავადაც გამიზნულია ჩამოთვლილი შემარბილებელი ღონისძიებები

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A1	1.01	მშენებლობა		გეოლოგია & გეომორფოლოგია	ინერტული მასალები მხოლოდ MoENR მიერ დამტკიცებული ლიცენზირებული მიმწოდებლებისგან იქნება მიღებული	რესურსების მართვის გეგმა		10.2.4
A28	1.02	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	პროექტისთვის საჭირო შესყიდვების განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გარემოსდაცვითი მოსაზრებები	შესყიდვების და მიწოდების გეგმა		10.14.1
A1	1.03	მშენებლობა		გეოლოგია & გეომორფოლოგია	პროექტი უპირატესობას მიანიჭებს არსებული კარიერების გამოყენებას, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება	რესურსების მართვის გეგმა		10.2.4
A1	1.05	წინასამშენებლო		გეოლოგია & გეომორფოლოგია	მესამე მხარის მიერ შემოთავაზებული ნებისმიერი კარიერის და/ან ნაყარი გრუნტის განთავსების კარიერის გამოყენებამდე ჩატარდება ბუნებრივი გარემოს აუდიტი. ჩატარდება შემდგომი პერიოდული აუდიტებიც, როცა ამას კომპანია ჩათვლის საჭიროდ.	რესურსების მართვის გეგმა		10.2.4
A1	1.06	მშენებლობა		გეოლოგია & გეომორფოლოგია	კარიერების გამოყენება ისე მოხდება, რომ წიაღისეულის არაკანონიერ გამოყენებას (მესამე მხარის ჩათვლით) ადგილი არ ჰქონდეს	რესურსების მართვის გეგმა		10.2.4
A1	1.07	მშენებლობა		გეოლოგია & გეომორფოლოგია	ამოღებული მასალები შემოწმდება და ახალი ინერტული მასალების საჭიროების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით, მოხდება ამ მასალების ხელახლა გამოყენება იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც კომპანია ჩათვლის ამას შესაძლებლად	რესურსების მართვის გეგმა		10.2.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (დაკმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A1	1.08	მშენებლობა		ლანდშაფტი	ბანაკების და სასაწყობე ზონების მომსახურებიდან ამოღებისას, ამ უბანზე ლანდშაფტის აღსადგენად ჯერ მოხდება არსებული ინერტული მასალის გამოყენება, კომპანიის მიერ დამტკიცების შემდეგ და შემდეგ ზედა ჰუმუსოვანი ფენის მოყრა; სადაც ეს შეუძლებელია, ინერტული მასალა დაბრუნდება კარიერებში/კომპანიის მიერ დამტკიცებულ განთავსების უბნებზე	აღდგენის გეგმა		10.2.4, 10.4.4, 5.7.3
A1	1.09	მშენებლობა		გეოლოგია & გეომორფოლოგია	მოხდება ყველა დროებითი კარიერის აღდგენა (თუ მარეგულირებელი ორგანოების მიერ სხვა რამ არ არის მითითებული)	აღდგენის გეგმა		10.2.4
A1	1.10	მშენებლობა	მტკვრის გადაკვეთა	გეოლოგია & გეომორფოლოგია	სადაც მოპოვებული მასალა გამოუსადეგარია გრუნტირების ან თხრილის ამოვსებისთვის, გრუნტირების მასალის (მაგ. ქვიშა ან წვრილმარცვლოვანი ნიადაგები/ხრეში) შეძენა ან მოპოვება მოხდება დამტკიცებული კარიერებიდან	შესყიდვების და მიწოდების გეგმა		10.2.4, 5.4.9
A1	1.11	მშენებლობა		გეოლოგია & გეომორფოლოგია	სადაც საჭიროა ტერასირება, ზედმეტი ნიადაგის ქვედა ფენის შენახვა მოხდება სამშენებლო დერეფანში, ან გადაყრის საჭიროების შემთხვევაში, მოხდება ნიადაგის ტრანსპორტირება დამტკიცებულ განთავსების უბანზე და/ან კარიერებზე	აღდგენის გეგმა		10.2.4, 10.7.4, 5.4.7
A1	1.12	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ყურადღება მიექცევა იმას, რომ თხრილის ნაყარი გრუნტი განთავსდეს მიწის ზედა ჰუმუსოვანი ფენის ქვეშ ისე, რომ მისი ნაწილი არ აღმოჩნდეს ზედაპირზე	აღდგენის გეგმა		10.2.4, 10.3.4, 10.4.4, 10.7.4
A2	1.13	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	მშენებლობის კონტრაქტორს ექნება დოკუმენტირებული და მოქმედი "ბუნებრივი და სოციალური გარემოს მართვის სისტემა", რომელიც შესაბამისობაშია ISO 14001 გარემოს მართვის სისტემებთან			1.3.4, 10.1.3, დანართი D 1.3

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A1	1.14	მშენებლობა		გეოლოგია & გეომორფოლოგია	ამოღებული ნიადაგის ქვედა ფენა შემოწმდება და გამოყენებული იქნება გრუნტირებისთვის, სადაც ეს შესაძლებელია	ნარჩენების მართვის გეგმა		10.2.4
A2	2.01	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	რბილ ნიადაგიან ადგილებში (ჭარბტენიანი ტერიტორიების ჩათვლით) დატვირთვის ბალანსისათვის გამოყენებული იქნება სიმძიმის მატარებელი მასალები, როგორცაა ჭილოფი და გეოტექსტილის მემბრანა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ეს კომპანიის მიერ ჩათვლილია არაპრაქტიკულად	აღდგენის გეგმა		5.4.7, 10.3.4, 10.13.4
A2	2.02	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება დაშვებული იქნება მხოლოდ განსაზღვრულ მისასვლელ გზებსა და შემოსაზღვრულ სამუშაო ადგილებში (საგანგებო სიტუაციების გარდა)	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.7.4, 10.8.4, 10.13.4
A2	2.03	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	სამშენებლო დერეფანში ავტომანქანით მოძრაობა დაუშვებელი იქნება სველი ამინდის პირობებში, გარდა იმ შემთხვევებისა როცა კომპანია ჩათვლის ამას საჭიროდ	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.13.4
A2	2.04	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	სამუშაო ტერიტორიაზე წყლის დაგუბების ან დაჭაობების თავიდან აცილების მიზნით, სადაც საჭირო იქნება, მოეწყობა დროებითი სადრენაჟე სისტემა (როგორც ეს განსაზღვრულია კომპანიის მიერ)	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.13.4
A2	2.05	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	თხრილების შევსება და დატკეპნა ადექვატურად (მაგრამ არა ზედმეტად) მოხდება, რათა თავიდან იქნას აცილებული მიწის შემდგომი დაჯდომა	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.6.4, 10.13.4
A2	2.07	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	თხრილის ამოვსების შემდეგ, სასოფლო-სამეურნეო მიწების აღდგენამდე მოხდება ტრანსპორტის სამოძრაო ბილიკის ქვეშ არსებული ნიადაგის ფენის გაფხვიერება	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.13.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A4	3.01	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ინფრასტრუქტურის ტერიტორიებიდან მოხსნილი ნიადაგის ზედა ფენა (და ჭარბი ნიადაგის ქვედა ფენა) დასაწყობებული იქნება მშენებლობის ტერიტორიის ფარგლებში გამოყოფილ ადგილას ლანდშაფტთან დაკავშირებულ სამუშაოებში მათ შემდგომ გამოყენებამდე	ლანდშაფტის მართვის გეგმა		10.3.4, 10.4.4
A3	3.03	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	განხორციელდება ეროზიის კონტროლის ღონისძიებები რათა მიღწეული იქნას ეროზიის მე-3 კლასი ან უკეთესი შედეგი	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.7.4, 10.13.4
A3	3.05	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	თხრილის კედლების ჩამოშლის თავიდან აცილების მიზნით, საჭიროებისამებრ მოხდება თხრილის დროებით წყლისგან დაცლა ან სტაბილიზაცია	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.7.4
A3	3.07	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ამოვსებული თხრილების დაქანებულ ადგილებში, სადაც დინებამ შეიძლება გამოიწვიოს ეროზია, დამონტაჟდება თხრილის შემკავებლები	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.6.4, 10.7.4
A3	3.08	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	განხორციელდება ნიადაგის დაკარგვის მონიტორინგი და თუ ეროზიის კლასი აჭარბებს მე-3 კლასს განხორციელდება გამოსასწორებელი ღონისძიებები აღდგენის გეგმის შესაბამისად	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.7.4, 10.13.4
A2	3.09	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	მოხდება ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიურად გაფრთხილება, რათა არ მოხდეს სამშენებლო დერეფნის მისასვლელი გზის სახით არ გამოყენება (მაგ., აბრების გამოყენების, საზოგადოების განათლების, პროკლამაციების გავრცელების გზით და სხვ.)	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.7.4, 10.12.4, 10.13.4
A4	3.11	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ნიადაგის ზედა ფენის მოხსნის შემდეგ ნიადაგს მოაცილებენ მსხვილ ქვებს, რომლებიც გარემომცველი ნიადაგის სტრუქტურას არ შეესაბამება	აღდგენის გეგმა		10.3.4.

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A17	3.14	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ეკოლოგია	მცენარეულობის აღდგენის და ბიოდგენის სამუშაოების წარმატების განსაზღვრის მიზნით (სახეობათა შემადგენლობის შესაბამისობის ჩათვლით) შეიქმნება მონიტორინგის გეგმა	ეკოლოგიური მართვის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.7.4, 10.4.4
A2	3.15	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ნიადაგის ქვედა და ზედა ფენის აღდგენის დასრულების შემდეგ მშენებლობის კონტრაქტორი და კომპანიის პერსონალი შეამოწმებს შემფოთებულ არეებს, ეროზიის ნიშნების, ფერდობების სტაბილურობის, რელიეფის, ტოპოგრაფიული მრავალფეროვნების, ზედაპირული წყლის დაწრეტის დასაშვები სიდიდისა და ფუნქციის და დატკეპნის დადგენის თვალისაზრისით. საჭიროების შემთხვევაში, იქ, სადაც აღდგენა არ აკმაყოფილებს პროექტის კრიტერიუმებს, განხორციელდება შემარბილებელი ღონისძიებები	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.7.4, 10.13.5, 10.13.4, 5.7.3
A3	3.17	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ნიადაგის ეროზიის თავიდან აცილების მიზნით მოხდება წყლის ჩაშვების სიჩქარის კონტროლი	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.5.4
A8	3.19	მშენებლობა		ლანდშაფტი	მშენებლობის დასრულების შემდეგ სავსე საზღვრები აღდგება წინა საშენებლო მდგომარეობამდე	აღდგენის გეგმა		10.4.4, 10.14.4
A3	3.21	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	წყლისმიერი ეროზიის მინიმუმამდე დაყვანის და ნარიყის შემცირების ზომები განხორციელდება ისეთ ადგილებში, სადაც ჰიდროტესტის წყალი ან სხვა ამოტუმბული წყალი (თხრილის წყლის ჩათვლით) ზედაპირულ წყლებში ან ნიადაგში ჩადინება (მაგ., ჩადინების კონტროლირებული ოდენობა და გეოტექსტილის ჭილოვების ან ეროზიის აღკვეთის სხვა ფიზიკური ზომების გამოყენება)	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4, 10.5.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A7	3.23	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	მდინარეებთან ნაპირის და კალაპოტის მასალა ცალკე იქნება შენახული აქტიური არხებიდან მოშორებით და არ იქნება განთავსებული იქ, სადაც შეიძლება მოხდეს დინების ან დრენაჟის დარღვევა	აღდგენის გეგმა		10.5.4, 10.7.4, 5.4.10
A10	3.24	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	ადგილებში, სადაც თხრილის, ჰიდროტესტის ან სხვა ამოტუმბული წყლის ჩაშვება იწვევს ჩამორეცხვას ან ნიადაგის ეროზიას, მოხდება ეროზირებული უბნების აღდგენა	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4
A3	3.26	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	სამუშაო უბნებში, მისასვლელი გზების და დროებითი ობიექტების ჩათვლით, ნიადაგის ეროზიის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით მოეწყობა ზედაპირული წყლების სადრენაჟე სისტემა, რომელიც შესაბამისობაშია მდგრადი ურბანული ტიპის სადრენაჟე სისტემების (SUDS) პრინციპებთან	აღდგენის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.3.4, 10.7.4
A3	3.28	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	თუ სამშენებლო სამუშაოები ზამთარში შეჩერდება სამშენებლო დერეფნის აღდგენის დასრულებამდე, მაშინ მიწის თავდაპირველი შემოთების შემდეგ შემუშავდება და განხორციელდება ეროზიის დროებითი კონტროლის ღონისძიებები	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.7.4
A10	3.30	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	როცა ჩაშვების სიჩქარე შეიძლება გამოიწვიოს ეროზია, ზედაპირული დინების შესაქმნელად გამოიყენებენ ენერგიის ჩამქრობ მოწყობილობებს. მოახდენენ თხრილების წყლისგან დაცვას ისე, რომ შლამის შემცველი წყლის მსხვილი ნაკადი არ ჩაედინებოდეს ჭაობში ან წყალსატევში	აღდგენის გეგმა		10.5.4, 5.4.9
A3	3.34	საინჟინრო დაპროექტება		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	ღია თხრილში წყლის დაგროვების შემთხვევაში (წვიმის ან გრუნტის წყლების მაღალი დონის გამო), წყალი ამოიტუმბება მილის თხრილში ჩაშვებამდე. თხრილის წყლის ჩაშვება მოხდება უსაფრთხოდ ეროზიის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით.	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4, 5.4.9

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A3	4.02	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	დასაწყობებული ნიადაგის ზედა და ქვედა ფენები ისე განთავსდება, რომ არ მოხდეს მათი შერევა	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 5.4.7
A2	4.03	მშენებლობა	3108	ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ნიადაგის ზედა ფენა სამშენებლო დანადგარების, აღჭურვილობის და ავტომობილების მიერ გამოყენებული გზების მიღმა იქნება შენახული	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 5.4.7
A4	4.04	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	თუ ნიადაგის ზედა ფენის შენახვა ექვს თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში ხდება, მაშინ განხორციელდება აერობული მდგომარეობის მონიტორინგი. ანაერობული პირობების შექმნის შემთხვევაში გახდება საჭირო ხელოვნური აერაცია	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 5.4.7
A4	4.05	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	გასხვისების დერეფნის გასწვრივ განხორციელდება ნიადაგის ზედა ფენის გროვების თავისუფალი დრენაჟი და შენახული იქნება პროექტის აღდგენის აღწერის მიხედვით	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 5.4.7
A2	4.06	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ნიადაგის დატკეპნის თავიდან აცილების მიზნით, ნიადაგის დასაწყობების ადგილებში თავიდან იქნება აცილებული სატრანსპორტი საშუალებების გადაადგილება	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 5.4.7, 10.13.4
A3	4.07	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ადგილებზე, რომლებიც პროექტით განსაზღვრულია როგორც საკმარისად ციცაბო (როგორც წესი 25%-ზე მეტი), ძლიერი წვიმების დროს ჩარეცხვისა და ნიადაგის ზედაპირული შრის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად ნიადაგის ზედაპირული შრის მარაგი დაცული იქნება ლამის შემაკავებელი ღობით	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.7.4, 5.3.3
A2	4.08	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ნიადაგის ზედა და ქვედა ფენების ზედაპირი ისე დაიტკეპნება, რომ თავიდან იქნას აცილებული ეროზია და არ შეიქმნას ანაერობული პირობები	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.7.4, 5.3.3
A4	4.09	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	კომპლექსური აღდგენა დაიწყება რაც შეიძლება ადრე და აღდგენის აღწერის მიხედვით განხორციელდება	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 5.3.3, 10.4.4, 10.7.4, 10.13.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A3	4.12	წინასამშენებლო		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	მდინარის გადაკვეთების მშენებლობის დაწყებამდე, სამშენებლო კონტრაქტორ(ებ)ი შეიმუშავებენ სამუშაოს შესრულების მეთოდის აღწერას, რომელიც მოიცავს ეროზიის, ნალექის კონტროლის და ალდგენის გეგმებს	ალდგენის გეგმა		10.3.4, 10.7.4, 10.13.4, 5.7.3
A2	4.13	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ნიადაგის ზედა ფენის გროვა რეგულარულად შემოწმდება დატკეპნისა და ეროზიის გამოვლენის მიზნით. დატკეპნის ან ეროზიის აღმოჩენის შემთხვევაში განხორციელდება შემარბილებელი ღონისძიებები	ალდგენის გეგმა		10.3.4, 10.7.4
A7	4.14	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	დაუგეგმავი მოვლენის შემთხვევაში მოხდება ნებისმერი ზიანის აღდგენა და კომპენსაცია საჭიროებისამებრ	ალდგენის გეგმა		10.3.4
A7	4.15	წინასამშენებლო		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ნიადაგის შესწავლა ჩატარდება (რეპრეზენტატიული ნიმუშის საფუძველზე) მშენებლობის დაწყებამდე მილსადენის მარშრუტის გასწვრივ მიწის ზედა ფენის სიღრმის გასაზომად და გამოყენებული იქნება მიწის ზედა ფენის მოხსნის სიღრმის განსაზღვრისთვის	ალდგენის გეგმა		10.3.4, 10.13.4
A3	4.18	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	სენსიტიურ ადგილებში, სადაც მიწის ზედა ფენა თხელია (განსაზღვრულია კომპანიის მიერ) გატარდება უსაფრთხოების დამატებითი ზომები, რათა მოხდეს მიწის ზედა ფენის შენახვა და შემდეგ უკან დაბრუნება იქ, სადაც კომპანია ჩათვლის ამას შესაძლებლად	ალდგენის გეგმა		10.3.4
A4	4.22	წინასამშენებლო		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ჩატარდება ბანაკის უბნების და მიწების შესანახი ადგილების ნიადაგის კვლევა			
A6	6.01	წინასამშენებლო		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	უკვე ჩატარდა ვიზუალურად შესამჩნევი დაბინძურების ფონური კვლევა; კვლევა ისევ განმეორდება მშენებლობის დაწყებამდე და მოიცავს ბანაკს და მიწების შესანახ ადგილებს	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4
A6	6.02	წინასამშენებლო		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	მშენებლობის დაწყებამდე დაბინძურების ყველა ცნობილი კერა (პროექტის ფიზიკური კვალის ფარგლებში) გასუფთავდება	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A7	6.03	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	საშიში მასალების დასაწყობება მოხდება მხოლოდ სპეციალურ, საშიში მასალების გაუმტარ საწყობებში, რომლებიც განთავსებულია სულ მცირე 50მ მოშორებით ზედაპირული წყლებისგან და სეზონური წყლის არხებისგან	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.5.4, 10.6.4, 10.12.4
A7	6.04	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	კონტრაქტორის დაბინძურების პრევენციის განხორციელების გეგმაში მოცემული იქნება საშიში მასალების დასაწყობების (მაგ, შეფუთვა, შეუღწევადი ზედაპირები, უსაფრთხო დრენაჟი, შეზღუდული მისაწვდომობა, მარკირება) მოთხოვნები	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.5.4, 10.6.4
A7	6.05	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	კონტრაქტორი შეიმუშავებს საწვავით შევსების პროცედურებს, რომლებიც მოიცავს მოთხოვნას იმის შესახებ, რომ საწვავით შევსება განხორციელდეს ნებისმიერი მდინარიდან 50მ მოშორებით. ნებისმიერი გადახრა პროცედურიდან დამტკიცებული უნდა იქნას კომპანიის მიერ	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.5.4, 10.6.4
A7	6.06	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	კონტრაქტორის განხორციელების გეგმაში დეტალურად იქნება აღწერილი ჩანაწერების წარმოებისა და ადგილებზე მასალების უსაფრთხოების მონაცემების ფურცლის (MSDS) შევსების მოთხოვნები.	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.5.4
A7	6.07	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	დასაწყობების დროს მოხდება ისეთი მასალების სეგრეგაცია, რომლებიც პოტენციურად შეიძლება რეაქციაში შევიდეს ერთმანეთთან	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.5.4
A7	6.08	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	შესაბამისი პროცედურები ჩამოყალიბდება მასალების დასაწყობების დასაშვებობისა და შესანახი მასალების მოცულობის მინიმუმამდე შემცირების ხელშესაწყობად	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.5.4
A6	6.09	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	შესაბამის პერსონალს ჩაუტარდება ტრენინგი საშიში მასალების უსაფრთხოდ გამოყენების და მოპყრობის შესახებ	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.6.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A7	6.10	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ნავთობის დაღვრაზე რეაგირებისათვის საჭირო მასალები (შემწოვები და ა.შ.) საშიში მასალების დასაწყობების ადგილასაც იქნება ხელმისაწვდომი	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.5.4
A6	6.11	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	შესაბამის სამშენებლო პერსონალს ჩაუტარდება ტრენინგი დაღვრაზე რეაგირების ხელსაწყოების კომპლექტის გამოყენების და განთავსების პრაქტიკის შესახებ	დაბინძურების პრევენციის გეგმა	ადგილობრი ვი დასაქმების და ტრენინგის გეგმა	10.3.4, 10.5.4, 10.6.4
A7	6.12	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	საშიში მასალების დაღვრის შემთხვევაში მოხდება სწრაფი რეაგირების ჯგუფის მობილიზაცია	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.5.4, 10.12.4
A7	6.13	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	აღდგენითი სამუშაოების საჭიროება ნებისმიერ კონკრეტულ არეზე განისაზღვრება დამაბინძურებლების აღმოჩენის, მათი ნიმუშების შეგროვებისა და გაანალიზების შემდეგ ამ დამაბინძურებელთა კონცენტრაციებისა და იმ რისკების დადგენის საფუძველზე, რომლებსაც ისინი შეიძლება უქმნიდეს ადგილობრივ რეცეპტორებს (სოციალური და ბუნებრივი გარემოს), პროექტის სტანდარტების შესაბამისად	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4
A7	6.14	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ადგილებში, სადაც იდენტიფიცირებულია დაბინძურება, შემუშავებული იქნება ამ ადგილისათვის შემუშავებული აღდგენის სამოქმედო გეგმა. გეგმაში გათვალისწინებული იქნება გარემოზე მოქმედი იმ რისკების ჯამური ეფექტი, რომლებსაც ქმნის დაბინძურება და პროცედურები, რომელთა შესრულება საჭიროა ამ რისკების შესარბილებლად	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A7	6.16	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	დაბინძურებული ნიადაგის დამუშავების უპირატესი ვარიანტები დაეფუძნება იმ რისკებს, რომლებსაც ქმნის მასალა. იმ მიზნის გათვალისწინებით, რომ უნდა მოხდეს საშიშ მასალათა ტრანსპორტირებისა და ნარჩენების წარმოქმნის მინიმიზაცია, უპირატესობა მიენიჭება in-situ და დაბალტექნოლოგიური შერბილების მიდგომებს	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4
A7	6.18	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ნებისმიერი დაბინძურებული მასალის შესანახ ადგილებზე წარმოდგენილი იქნება შემაკავებელი საშუალებები (მაგალითად, დამბები, თხრილები, გაუმტარი მემბრანები, გადასაფარებლები) ჩამონადენის და გამოფიტვის მინიმიზაციისთვის	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4
A7	6.20	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	საწვავის ან საშიში სითხეების გადამტანი მანქანები, საწვავის დაღვრის საწყის ეტაპზე რეაგირებისთვის, აღჭურვილი იქნება დაღვრაზე რეაგირების ხელსაწყოების კომპლექტით	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.5.4, 10.12.4
A7	6.21	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ყველა მოძრავი დანადგარი (გარდა მანქანებისა) აღჭურვილი იქნება ინტეგრირებული შემაკავებლით ან კონდენსატის შემკრები ქვესადგარით, რომელიც რეგულარულად შემოწმდება და დაიცვება წვიმის წყლის დაგროვების პრევენციის მიზნით	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4
A7	6.22	წინასამშენებლო		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	კომპანია ჩაატარებს კომპლექსურ ექსპერტიზას ჯილეხთან დაკავშირებული რისკის იდენტიფიცირებისა და მართვის მიზნით	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.12.4
A7	6.24	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ბურღვის შლამის განთავსების საკითხი შეფასდება ბუნებრივი გარემოსთვის არსებული რისკების თვალსაზრისით	ნარჩენების მართვის გეგმა		10.3.4, 10.5.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A7	6.25	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	თუ მშენებლობის დროს აღმოჩენილი იქნება ცხოველთა სამარხები, სამშენებლო სამუშაოები ამ ადგილზე შეწყდება სანამ დაზიანებულ უბანზე კვალიფიციური პერსონალი აიღებს ნიმუშებს ჯილეხის რისკის განსასაზღვრად	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.12.4
A7	6.26	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	ბურღვის და ტუნელირების შლამი დასაწყობდება, გაუმტარფენიან, შემოსაზღვრულ ტერიტორიებზე ან რეზერვუარებში	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.3
A7	7.01	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	აკრძალული იქნება ნარჩენების როგორც კონტროლირებადი, ასევე უკონტროლო დაწვა (გამონაკლისია კომპანიის მიერ დამტკიცებული ნაგვის საწვავი ღუმელები)	ნარჩენების მართვის გეგმა		10.3.4, 10.5.4, 10.8.4
A7	7.02	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	არასაშიში ნარჩენები განთავსდება კომპანიის და სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებულ ნაგავსაყრელზე	ნარჩენების მართვის გეგმა		10.3.4
A7	7.03	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	საპროექტო უბნებზე, პროექტის მოთხოვნების შესაბამისად მოწყობილი საშიში ნარჩენების უსაფრთხოდ დაგროვების ტერიტორია გამოყენებულ იქნება დროებით საწყობად, სანამ არ მოხდება მასალების საბოლოო, დამტკიცებული დასაწყობებისა თუ საბოლოო განთავსების ადგილას გადატანა	ნარჩენების მართვის გეგმა		10.3.4
A7	7.04	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ნარჩენების მართვის პრაქტიკა რეგულარული მონიტორინგისა და აუდიტის საგანი გახდება	ნარჩენების მართვის გეგმა		10.3.4, 10.5.4, 10.12.4
A6	7.05	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	მოხდება დაბინძურებული ნიადაგის სეგრეგირება დაუბინძურებელი მასალებისგან და დასაწყობდება სულ მცირე 50მ მანძილის მოშორებით ნებისმიერი ზედაპირული წყლების ან სეზონური ზედაპირული წყლების კალაპოტიდან	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4
A7	7.08	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	მოხდება ნარჩენების სეგრეგაცია მათი გადამუშავების გამარტივების და ხელახლა გამოყენების მიზნით	ნარჩენების მართვის გეგმა		10.3.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A7	7.10	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	დიზელის შესანახი რეზერვუარები სამშენებლო ბანაკებსა და CSG2-ზე განლაგდება შესაბამისი ზომის მეორადი შემაკავებლების ტერიტორიების ფარგლებში, რომლებიც დაპროექტებულია ისე, რომ მათში ვერ აღწევს წყალი და საწვავი. მეორადი შემაკავებლის ტერიტორიების მოცულობა საინჟინრო პროექტის მიხედვით იქნება რეზერვუარის მოცულობის არა ნაკლებ 110 %. ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის კვანძები განთავსდება მეორადი შემაკავებლის ტერიტორიის საზღვრებში	დაბინძურების პრევენციის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.5.4, 5.8.2
A7	7.11	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	საშიში ქიმიური ნივთიერებები უსაფრთხოდ იქნება შენახული უბანზე, სპეციალურ კონტეინერებში, რომლებიც განთავსდება სპეციალურად გამოყოფილ შესანახ ადგილებში	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.5.3, 5.8.2
A7	7.12	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ბანაკებსა და ობიექტებზე რეგულარული შემოწმება და სარემონტო სამუშაოები ჩატარდება მეორადი შეკავების უბნებში; ასევე ობიექტებზე განხორციელდება ემისიების კონტროლის მეთოდები მათი ეფექტური ფუნქციონირების დასადასტურებლად	დაბინძურების პრევენციის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	5.8.1, 10.3.4, 10.5.4
A7	7.13	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ზედაპირული წყლები	ადამიანებს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ჩამდინარე წყლების ჩაშვების და ემისიების მონიტორინგზე სამშენებლო ბანაკებსა და ობიექტებზე, ჩატარდება შესაბამისი ტრენინგები, მაგალითად ჩამდინარე წყლის ნიმუშის აღების და მისი შესაბამის ადგილამდე გადატანის დოკუმენტირების შესახებ	ადგილობრივი დასაქმების და ტრენინგის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.3.4, 10.5.4, 10.6.4
A7	7.14	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ინფორმაცია ჩართული იქნება უბნის შესავალი სწავლების პროცესში და ხაზგასმული იქნება უბანზე მომუშავე პერსონალის როლი ნარჩენების და ემისიების მართვასა და შემთხვევით დაღვრაზე საპასუხო პროცედურებში	დაბინძურების პრევენციის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.5.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A7	7.15	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	უბანზე შესავალი ტრეინინგს დაემატება რეგულარული 'ინსტრუქტაჟი' შესაბამის პერსონალთან, იმ შემთხვევაში როცა ინსპექტირების ან აუდიტების დროს აღინიშნება გაუმართაობა ნარჩენების მართვაში	დაბინძურების პრევენციის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.5.4
A8	8.03	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ლანდშაფტი	კომპანია ჩაატარებს ყოველწლიურ აგროტექნიკურ სამუშაოებს რათა შენარჩუნებული იქნას ლანდშაფტის მცენარეულობის მთლიანობა	ლანდშაფტის მართვის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.4.4
A8	8.04	მშენებლობა		ლანდშაფტი	სინათლე დაიფარება ან მიმართული იქნება ისე, რომ შემცირდეს სამშენებლო უბნების, ბანაკის და მიწების შესანახი უბნების გარეთ სინათლის გასხივება	დაბინძურების პრევენციის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.4.4
A8	9.01	მშენებლობა		ლანდშაფტი	მიწის ზედაპირის ფორმების (ტოპოგრაფიის) აღდგენის განსაზღვრისას მხედველობაში იქნება მიღებული გარშემო არსებული ლანდშაფტი, და როგორც ეს კომპანიის მიერ არის დამტკიცებული, გათვალისწინებული იქნება ასევე მილსადენის მთლიანობის დარღვევის და ეროზიის რისკი	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.4.4, 5.8.3
A1	9.02	წინასამშენებლო		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ნიადაგის ქვედა ფენის განთავსების ყველა ადგილი და გეგმა შესრულებამდე გაივლის შემოწმებას ბუნებრივი და სოციალური გარემოს დაცვის თვალსაზრისით	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.7.4
A9	9.03	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	თიხოვანი ხსნარი დამზადდება წყლის საფუძველზე	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4
A9	9.04	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	ჭარბი ნაყარი გრუნტის გვერდიდან გადმოტვირთვა სამუშაო უბნის გარეთ არ იქნება ნებადართული	აღდგენის გეგმა		10.4.4
A7	10.01	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	ბეტონის შემრევი დანადგარი (თუ საჭიროა) განთავსდება 50მ მანძილზე სენსიტიური რეცეპტორებიდან, როგორიცაა მდინარეები; სარეცხი არხები უნდა შემოისაზღვროს გაუმტარი ჯავშნით	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A10	10.02	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	თხრილის წყლის პირდაპირ მდინარეებში ჩაშვება თავიდან უნდა იქნას აცილებული, გარდა იმ შემთხვევებისა როცა ეს კომპანიის მიერ არის დამტკიცებული	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4, 5.4.11
A10	10.03	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	ჰიდროტესტის წყლის და სადაც შესაძლებელია თხრილის წყლის ჩაშვების ადგილები კონტრაქტორის დაბინძურების პრევენციის განხორციელების გეგმაში უნდა იქნას განხილული	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4, 5.4.11
A10	10.04	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	თუ თხრილის წყლების მდინარეებში ჩადინების თავიდან აცილება შეუძლებელია, მაშინ ამგვარი ჩადინება ფილტრაციის მექანიზმის მეშვეობით უნდა მოხდეს.	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4, 5.4.11
A10	10.06	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	ჰიდროტესტირებამდე კონტრაქტორი მოამზადებს და კომპანიას წარუდგენს დასამტკიცებლად ჰიდროტესტის გეგმას	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4
A10	10.08	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	ჰიდროტესტის წყალში რაიმე ქიმიური დანამატების გამოყენებამდე მოხდება რისკების შეფასება	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4, 5.7.2
A10	10.09	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	მონაკვეთებს შორის, სადაც ეს შესაძლებელია, მოხდება ჰიდროტესტის წყლის ხელახლა გამოყენება, რათა ამით მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი საჭირო წყლის მოცულობა	რესურსების მართვის გეგმა		10.5.4, 10.7.4, 5.7.2
A10	10.10	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	ჩაშვებამდე მოხდება წყლის (ჰიდროტესტის წყლის ჩათვლით) შემოწმება და გაწმენდა პროექტის გარემოსდაცვითი სტანდარტების შესაბამისად	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4
A10	10.11	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	ჰიდროტესტის წყლის ჩაშვებამდე მოხდება წყლის დამუშავება დიფუზორების მეშვეობით ჟანგბადის ბუფერულ რეზერვუარში გატარებით, ხოლო ფილტრაცია მინიმუმამდე შეამცირებს შეწონილ მყარ ნაწილაკებს. ნაკადის სიჩქარე გაკონტროლდება რათა შემცირდეს ნიადაგის ეროზიის რისკი და მდინარის კალაპოტის ნალექის შემოთება	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4, 10.7.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A10	10.12	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	საჭიროებისამებრ მოეწყობა დანალექების მაკონტროლებელი შემოღობვა, სადრენაჟე არხები და თხრილის ბარიერები	აღდგენის გეგმა		10.5.4, 10.7.4, 5.4.9
A10	10.14	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	პროექტის სამუშაოებით შემოფარებული მდინარეების სანაპიროები აღდგენილი იქნება ისე, რომ ის მიახლოებული იყოს თავდაპირველ მდგომარეობასთან. მათი შეფასება მოხდება ინდივიდუალურად ყოველი მდინარისთვის და აღნიშნული იქნება კონტრაქტორის აღდგენის განხორციელების გეგმაში. ნებისმიერი გადახრა (მაგ., ეროზიის კონტროლისთვის საჭიროა მყარი მასალით გამაგრება) დამტკიცდება კომპანიის მიერ.	აღდგენის გეგმა		10.5.4, 10.7.4, 10.15.4, 5.4.11
A10	10.15	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	განხორციელდება დანალექის შემცირების ღონისძიებები, მათ შორის (თუმცა არა მხოლოდ) ამოტუმბული წყლის ჩაშვება ბუფერული რეზერვუარების ან დანალექების საფენების გავლით	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4
A10	10.16	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	ჩატარდება წყლის ამღვრევის ხარისხის ყოველდღიური ვიზუალური მონიტორინგი მდინარის გადაკვეთის ადგილებში მოცემულ მდინარესთან სამუშაოების ჩატარების პერიოდში. საჭიროების შემთხვევაში ამას დაემატება მონიტორინგი სინჯების აღებით	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4, 10.7.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A10	10.18	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	დაშვებული იქნება მდინარეში ან წყაროში მხოლოდ აუცილებელი სამშენებლო დანადგარების (დამტკიცებული კომპანიის მიერ) განლაგება; და დანადგარების საწვავის/საპოხის გაჟონვაზე მხოლოდ წინასწარი შემოწმების შემდეგ. როგორც წესი, სამშენებლო ტრანსპორტი გადაკვეთს მდინარეებს ხელოვნური არხის/სადრენაჟე მილის (მილსადენი ხიდი) გავლით, რომლის ზომა შერჩეული იქნება ისე, რომ არ შეიზღუდოს მდინარის დინება და უზრუნველყოფილი იქნას თევზების და წყლის სხვა ორგანიზმების გადაადგილება.	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4
A10	10.19	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	მიმდებარე ჭაობებში ან მდინარეებში ჩამორეცხვის პრობლემების თავიდან აცილების მიზნით, რაც შეიძლება გამოიწვიოს მტვრის ჩასახშობად გამოყენებულმა წყალმა, ჩატარდება დამცავი ღონისძიებები	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4, 10.7.4
A10	10.21	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	ჰიდროტესტის წყლის ზედაპირულ წყლებში და მშთანთქმელ ჭებში პირდაპირი ჩაშვების საკითხი გადაწყდება მხოლოდ ქიმიური რისკის შეფასების შემდგომ. ამაორთქლებელი აუზების არსებობა შესაბამისი მიწის არსებობისა და ბუნებრივი და სოციალური გარემოს შეფასების შემთხვევაშია შესაძლებელი	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4
A10	10.22	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ზედაპირული წყლები	არ მოხდება პროექტის დანადგარების და სატრანსპორტო საშუალებების გარეცხვა მდინარეებში	დაბინძურების პრევენციის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.5.4
A11	11.01	წინასამშენებლო		ზედაპირული წყლები	ზედაპირული წყლების გადაკვეთების მშენებლობისას მინიმუმამდე შემცირდება ზემოქმედება, რომელიც გამოიწვევს მდინარის ნაკადის შეფერხებას მდინარის ქვემო წელზე მყოფი მოსარგებლების იდენტიფიცირების და მდინარის წყლის მათთვის საჭირო მოცულობის განსაზღვრის გზით	რესურსების მართვის გეგმა		10.5.4, 10.15.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A11	11.02	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	მდინარეებისა და ნაკადულების გადაკვეთის ადგილას მშენებლობის პროექტი უზრუნველყოფს მდინარის ნაკადის მინიმალურ შეფერხებას ისეთი ღონისძიებების გამოყენებით, როგორიცაა ამოტუმბვა, არხის გადატანა და ხელოვნური არხების გაყვანა	რესურსების მართვის გეგმა		10.5.4, 10.15.4
A11	11.03	წინასამშენებლო		ზედაპირული წყლები	თუ დროებითი კაშხლის მოწყობაა საჭირო, მაშინ მშენებლობის დაწყებამდე ჩატარდება საინჟინრო და სოციალური და ბუნებრივი გარემოს შეფასება, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს მდინარის დინების შეფერხების ხანგრძლივობა და განისაზღვროს წყლის გადაქაჩვის საჭიროება დინების შესანარჩუნებლად	რესურსების მართვის გეგმა		10.5.4, 10.15.4
A11	11.04	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	მდინარეების გადაკვეთაზე ნებისმიერი დროებითი კაშხალი მილსადენის ინსტალაციის და აღდგენის დასრულების შემდეგ მოიხსნება	აღდგენის გეგმა		10.5.4
A17	11.05	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	დანალექების მობილიზაციის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით შეიქმნება მდინარეების გადაკვეთის მეთოდოლოგია	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4
A13	13.01	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	სამშენებლო კონტრაქტორი ამინდის პროგნოზის მონიტორინგს მოახდენს და დატბორვის შესაძლებლობის შემთხვევაში დროებით კაშხლებს არ მოაწყობს.	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.5.4, 10.13.4
A13	13.02	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	სტრატეგიულ ადგილებში მიწაყრილებს შორის დატოვებული იქნება სივრცე, რათა მოხერხდეს წყლის გადინება	აღდგენის გეგმა		10.5.4, 10.13.4
A13	13.03	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	აღდგენის დროს გამოიცვლება ნებისმიერი დატბორვის საწინააღმდეგო ნაპირგამაგრებები, რომელიც მილსადენის მშენებლობის დროს დაზიანდება	აღდგენის გეგმა		10.5.4, 10.13.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A7	14.02	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	ბანაკების და საწყისი ბანაკების ჩამდინარე წყლები შენახული და ტრანსპორტირებული იქნება გასაწმენდად ან გაწმენდილი იქნება ჩამდინარე წყლების წყლის გასუფთავების გეგმით განსაზღვრულ ადგილებში	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.6.4, 10.5.4
A7	14.03	მშენებლობა		მიწისქვეშა წყლები	დაჭაობებულ ადგილებში და ადგილებში, სადაც მიწისქვეშა წყლები ამარაგებს სარწყავი და სასმელი წყლის წყალსაცავებს, საშიში მასალის შენახვა და გამოყენება მკაცრად გაკონტროლდება	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.6.4, 10.12.4
A14	14.04	მშენებლობა		მიწისქვეშა წყლები	ჩამდინარე წყლის მოცულობა შემცირდება საწყისი წყლის ეფექტური გამოყენებით და წყლის მართვის სქემების განხორციელებით, რომლებიც ითვალისწინებს, როცა ეს შესაძლებელია, გასუფთავებამდე და გადაღვრამდე წყლის განმეორებით გამოყენებას	რესურსების მართვის გეგმა		10.5.4
A7	14.06	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	ჩამდინარე წყლის ჩაშვება პროექტის გარემოსდაცვითი სტანდარტების შესაბამისად მოხდება	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4
A7	14.08	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	ჩატარდება წვიმის წყლის, სანიტარული და საწარმოო ჩაშვებების პერიოდული ანალიზი მიმდები ზედაპირული წყლის ჩაშვების თითოეული წერტილდან დინების მიმართულებით და დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4, 10.6.4
A7	14.09	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ზედაპირული წყლები	ჩაშვებაზე მიღებული იქნება შესაბამისი ნებართვები სითხის ნებისმიერი ახალი ჩაშვებისას, ჩაშვების დაწყებამდე	დაბინძურების პრევენციის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	5.5.5, 10.5.4, 10.6.4
A23	14.10	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ჰაერის ხარისხი	ატმოსფერული ემისიების შესაბამისი ნებართვები მიღებული იქნება წვის დანადგარებისთვის, ემისიების დაწყებამდე	დაბინძურების პრევენციის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	5.6.6, 10.8.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A15	15.01	წინასამშენებლო		ინფრასტრუქტურა & მომსახურებები	ყველა საჭირო ნებართვა/თანხმობა ბურღვასა და მიწისქვეშა წყლების წყალაღებაზე მიღებული იქნება სამშენებლო ან კომუნალური გამოყენებისთვის საჭირო წყალაღების დაწყებამდე. მიწისქვეშა წყალი არ იქნება გამოყენებული მილსადენის ჰიდროტესტირებისთვის	რესურსების მართვის გეგმა		10.15.4
A15	15.02	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ინფრასტრუქტურა & მომსახურებები	პროექტის მიერ ნებისმიერი ახალი და არსებული წყლის წყალაღება ბუნებრივი და სოციალური გარემოს შეფასების შედეგად მოხდება, რომელიც პოტენციურ ზემოქმედებას შეაფასებს; წყაროს მისაღება და წყალაღების მოცულობა ამ შეფასების შედეგების მიხედვით განისაზღვრება (წყალაღების ნებართვასთან შესაბამისობაში)	რესურსების მართვის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.6.4,10 5.4
A15	15.03	წინასამშენებლო		ზედაპირული წყლები	მდინარიდან წყალაღების დაწყებამდე და წყალაღების დროს შეფასდება მდინარის დინება; განისაზღვრება წყალაღების სიჩქარე, კონტრაქტორის მიერ მოპოვებული დინების დაღმა მყოფი მოსარგებლეების შესახებ არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით	რესურსების მართვის გეგმა		10.5.4, 10.7.4
A15	15.04	წინასამშენებლო		მიწისქვეშა წყლები	წყალაღების ჰაბურდილის დასრულების შემდეგ განხორციელდება სატესტო ამოტუმბვა და დადგენილი იქნება მდგრადი პროდუქტიულობა წყალშემცველი ფენის მახასიათებლებთან ერთად, როგორიცაა ჰიდრაულიკური გამტარობა და ზემოქმედების რადიუსი	რესურსების მართვის გეგმა		10.6.4
A15	15.05	მშენებლობა		მიწისქვეშა წყლები	წყლის ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა წყალაღება (ჰაბურდილები, ჭები, წყაროები) ან გარემო მახასიათებლები (ჰაობები, წყაროები, ნაკადულები ან ზედაპირული წყლები, რომლებიც მიწისქვეშა წყლის უწყვეტი გაგრძელებაა) იდენტიფიცირებული იქნება წყალაღების წერტილის იმ რადიუსში სადაც მოსალოდნელია ზემოქმედება	რესურსების მართვის გეგმა		10.6.4
A15	15.07	მშენებლობა		მიწისქვეშა წყლები	სამშენებლო ბანაკებში განხორციელდება წყლის კონსერვაციის ინიციატივა	რესურსების მართვის გეგმა		10.6.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A15	15.09	მშენებლობა		მიწისქვეშა წყლები	თუ მიწისქვეშა წყლის ამოღება მოხდება პროექტისთვის ახალი ან არსებული ჭაბურღილებიდან დროებით ობიექტებზე განხორციელდება წყლის ხარისხის და მდგრადობის პერიოდული მონიტორინგი იმის დასადასტურებლად, რომ მიწოდება აკმაყოფილებს პროექტის სტანდარტებს და უარყოფითად არ მოქმედებს ცნობილ მომხმარებლებზე	რესურსების მართვის გეგმა		10.6.4
A13	16.01	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	მოხდება მიწის სადრენაჟე სისტემის აღდგენა მშენებლობამდე არსებული მდგომარეობის მისაღწევად	ლანდშაფტის მართვის გეგმა	აღდგენის მართვის გეგმა	10.5.4
A17	17.05	მშენებლობა		ლანდშაფტი	დროებითი სამუშაოების უბნები აღდგება თავდაპირველ მდგომარეობის მიახლოებულ მდგომარეობამდე (მშენებლობის წინა ანგარიშების ან ახლომდებარე ტერიტორიების შესაბამისად)	აღდგენის გეგმა		10.4.4, 10.13.5, 5.6.2
A17	17.07	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ეკოლოგია	პროექტი იზრუნებს მიაღწიოს მცენარეული საფარის განახლებისა და სახეობათა მრავალფეროვნების (კერძოდ, სახეობრივი შემადგენლობის) მატების ტენდენციას აღდგენილ არეებზე – აღდგენისას საორიენტაციოდ გამოყენებულ იქნება მომიჯნავე არეები, რომლებიც არ ზიანდება პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობით; განისაზღვრება პროცენტული მსგავსებისა და საზიარო ნიშნების ინდექსები	აღდგენის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.4.4, 10.7.4
A17	17.08	წინასამშენებლო		ეკოლოგია	საკომპენსაციო ნარგავების გაშენება დაემყარება მოჭრილი ხეების რაოდენობას. განისაზღვრება ხელახალი გამწვანების ფარდობითი მასშტაბები სახეობებისა და რეგიონების მიხედვით	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A17	17.10	მშენებლობა და ექსპლუატაცია		ეკოლოგია	აღდგენითი სამუშაოების შემდეგ მცენარეული საფარის განახლების მონიტორინგი იქამდე განხორციელდება, სანამ პროექტის მოკლე და გრძელვადიანი მიზნები არ იქნება მიღწეული ამ მიმართულებით	ეკოლოგიური მართვის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.7.4, 10.4.4
A17	17.11	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ეკოლოგია	გამოსასწორებელი ღონისძიებები განხორციელდება თუ მცენარეული საფარის შექმნა წარუმატებელია, ან თუ პროექტის ეკოლოგიის მიერ ჩატარებული კვლევის და მონაცემების ანალიზის საფუძველზე გაირკვა, რომ სახეობების შემადგენლობა მოცემული ადგილისათვის შეუფერებელია	ეკოლოგიური მართვის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.7.4
A17	17.14	წინასამშენებლო		ლანდშაფტი	მშენებლობის დაწყებამდე მოხდება მისასვლელი გზების, სამშენებლო ბანაკების, შესანახი უბნების და რკინიგზის გადმოსატვირთი უბნების და მილსადენის გასხვისების გასწორივ ყოველი განსაკუთრებული ობიექტის მდგომარეობის შემოწმება აღდგენითი სამუშაოებისთვის ინფორმაციის შესაკრებად	აღდგენის გეგმა		5.4.7, 10.7.4
A17	17.15	მშენებლობა		ეკოლოგია	ჩატარდება ყველა ხის ინვენტარიზაცია, რომელიც მოიჭრება პროექტის მშენებლობის ფაზაზე, წითელი ნუსხის სახეობების ჩათვლით, ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A18	17.18	მშენებლობა		ეკოლოგია	მილსადენის ბანაკის ტერიტორიაზე აპრილიდან ივლისის ჩათვლით ჩატარდება უბანზე არსებული მცენარეების და ცხოველების წინასამშენებლო კვლევა, კონკრეტულად ამ უბნისთვის შემუშავებული შემარბილებელი ღონისძიებების საჭიროების იდენტიფიცირებისთვის	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A18	18.01	მშენებლობა		ეკოლოგია	თესლის ნარევი არ იქნება გამოყენებული ის სახეობები, რომლებმაც შესაძლოა კონკურენცია გაუწიონ აღგილობრივი მცენარის სახეობებს	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A18	18.02	მშენებლობა		ეკოლოგია	ეროზიის კონტროლისა და კომპლექსური ბიოდვეგენისათვის თესლის ნარევი არ იქნება გამოყენებული ინვაზიური სახეობები	აღდგენის გეგმა		10.7.4
A18	18.05	მშენებლობა		ეკოლოგია	კონტრაქტორი მოახდენს დანადგარების და აღჭურვილობის ინსპექტირებას და გარეცხვას გამოყენების ქვეყანაში გამოგზავნამდე, იმ მიზნით, რომ უზრუნველყოფილი იქნას, რამდენადაც ეს შესაძლებელია დანადგარების ნიადაგისგან და მცენარეულის მასალისგან გათავისუფლება	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A19	19.03	მშენებლობა		ეკოლოგია	თუ მშენებლობის ადგილზე აღმოჩენილი იქნება ხმელთაშუაზღვის კუ (Testudo graeca), მაშინ ინდივიდებს პროექტის ეკოლოგი სათითაოდ გადაიტანს სამუშაოების ადგილიდან უსაფრთხო დისტანციაზე (50მ+). კვერცხების ან მცირე ასაკის ინდივიდების აღმოჩენის შემთხვევაში, პროექტის ეკოლოგი მოათავსებს მათ ქვიშიან ყუთში და გადაიტანს მშენებლობის მოშორებით ისეთ ადგილას, სადაც შესაძლებელი იქნება ბუდის მოწყობა	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A19	19.04	მშენებლობა		ეკოლოგია	შედულებული მიწების მონაკვეთების ღია თავები შესაბამისად დაილუქება, რათა არ მოხდეს შეღწევა	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4, 10.12.4
A19	19.05	მშენებლობა		ეკოლოგია	თანამშრომლებს ეკრძალებათ ნადირობა, თევზჭერა ან პროდუქტების (მცენარეების და კულტურული მემკვიდრეობის არტეფაქტების ჩათვლით) შეგროვება პროექტის ფიზიკური კვალის ფარგლებში	სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა		10.7.4, 10.14.4
A19	19.06	მშენებლობა		ეკოლოგია	ცოცხალი ბუნების შემფოთების მიმართ სენსიტიურობის საკითხები თანამშრომელთა ტრენინგში იქნება ჩართული	ადგილობრივი დასაქმების და ტრენინგის გეგმა		10.7.4, 10.14.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A19	19.07	წინასამშენებლო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	ყველა მძღოლი გაივლის უსაფრთხოების და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოსთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ ცნობიერების ამაღლების ტრენინგს; ჩატარდება მანქანის ტარების შეფასება და მონიტორინგი და საჭიროების შემთხვევაში ჩატარდება დამატებითი ტრენინგები	ადგილობრივი დასაქმების და ტრენინგის გეგმა		10.7.4, 10.12.4
A7	19.08	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	სამშენებლო კონტრაქტორები ვალდებული იქნებიან განახორციელონ საკვები და ორგანული ნარჩენების შენახვის და გადაყრის მართვა, რათა თავიდან იქნას აცილებული მავნებლებების მოზიდვა	ნარჩენების მართვის გეგმა		10.7.4, 10.12.4
A19	19.10	მშენებლობა		ეკოლოგია	კომპანია მოამზადებს კონკრეტული უბნებისთვის განკუთვნილ ეკოლოგიური მართვის გეგმებს. კონტრაქტორს მოეთხოვება, რომ ამ გეგმებით გათვალისწინებული მოთხოვნები გაითვალისწინოს თავის მეთოდოლოგიებში, რომლებსაც ამ კონკრეტულ უბნებზე გამოიყენებს	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A20	20.01	მშენებლობა		ეკოლოგია	სტრატეგიულ ადგილებში, სადაც პროექტი ჩათვლის ამას უსაფრთხოდ, ნიადაგის გროვებს შორის თავისუფალი ადგილი იქნება დატოვებული, რათა ცხოველებმა და ადამიანებმა შეძლონ გავლა	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A20	20.03	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	სადაც მილსადენი და CSG2 მისასვლელი გზის მარშრუტი კვეთს ადგილებს, რომლებიც ადგილობრივი დასახლებების მცხოვრებთა მიერ იდენტიფიცირებულია როგორც ადამიანების (მწყემსების ჩათვლით) მიერ ინტენსიურად გამოყენებადი, აღიმართება გამაფრთხილებელი ბარიერები და/ან ნიშნები	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4, 10.13.8

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A21	21.01	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	უწყვეტი ღია თხრილის სიგრძე (იმ თხრილის ჩათვლით, რომელშიც მილი უკვე დამონტაჟებულია, მაგრამ არ არის ამოვსებული, თავისუფალი სივრცით არა უმეტეს 1მ) არ გადააჭარბებს 10კმ-ს მილსადენის ყოველ სამშენებლო მონაკვეთზე და ღია თხრილის მაქსიმალური სიგრძე არ გადააჭარბებს 15კმ-ს მილსადენის ყოველ სამშენებლო მონაკვეთზე	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.7.4, 10.12.4, 5.4.9
A21	21.02	მშენებლობა		ეკოლოგია	მილსადენის ღია თხრილის თითოეულ მონაკვეთს ექნება დამრეცი ბოლოები ან აღჭურვილი იქნება სხვა საშუალებებით, თხრილიდან ამოსვლის გასაადვილებლად	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A19	21.04	მშენებლობა		ეკოლოგია	თხრილი რეგულარულად შემოწმდება (კერძოდ, სენსიტიურ ადგილებში) ცოცხალი ბუნების ინდივიდების დასაფიქსირებლად; მაგ., იმ ტერიტორიებზე სადაც შესაძლებელია კუს პოვნა (კმნ29-31 და კმნ55-55) და სადაც შეიძლება ბინადრობდეს ოთხზოლიანი მცურავი გველი (კმნ0-12)	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A22	22.01	მშენებლობა		ჰაერის ხარისხი	ბანაკებში მოხდება ენერგოეფექტურობის მონიტორინგი ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლების (KPIs) მიხედვით და უწყვეტი გაუმჯობესების მიზნით შეირჩევა და დაინერგება შესაბამისი ზომები	რესურსების მართვის გეგმა		10.8.4
A22	22.02	მშენებლობა		ჰაერის ხარისხი	თანამშრომელთა ტრეინინგი მოიცავს ენერგიის მოხმარების მინიმიზაციის შესახებ რჩევებს.	ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის გეგმა		10.8.4, 10.14.4
A23	22.03	წინასამშენებლო		ჰაერის ხარისხი	მშენებლობის დაწყებამდე შემოისაზღვრელ ღობესთან და CSG1, CSG2 და PRMS ახლო მდებარე რეცეპტორებთან ფონური მდგომარეობის განსაზღვრის მიზნით ჩატარდება გარემო ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.8.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A23	23.02	მშენებლობა		ჰაერის ხარისხი	მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად, რეგულარულად მოხდება დანადგარებისა და ავტომანქანების შეკეთება, რათა მიღწეული იქნას საწვავის მაქსიმალური ეფექტურობა და შემცირდეს ემისიები	რესურსების მართვის გეგმა		10.8.4, 10.9.4
A23	23.03	მშენებლობა		ჰაერის ხარისხი	უპირატესად გამოყენებული იქნება გოგირდის დაბალი შემცველობის (0.1%) საწვავი, სადაც ეს შესაძლებელია და ხელმისაწვდომია საქართველოში	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.8.4
A24	23.05	მშენებლობა		ჰაერის ხარისხი	მშენებლობის პროცესში ჰაერში მტვრის წარმოქმნისა და კონცენტრაციის ვიზუალური მონიტორინგი მოხდება დასახლებების ახლოს. თუ მტვერი შესამჩნევია, მაშინ მაცხოვრებლებისა და მიწათმოსარგებლების შეწუხების თავიდან აცილების მიზნით დამატებითი შემარბილებელი ღონისძიებები იქნება გამოყენებული, როგორცაა, მაგალითად, უფრო მკაცრი სიჩქარის ლიმიტის დაწესება.	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.8.4, 10.12.4, 10.13.4
A24	23.06	მშენებლობა		ჰაერის ხარისხი	ავტომანქანები, რომლებსაც წვრილმარცვლოვანი მასალები გადააქვთ, დაცული იქნება გადახურვით, რათა არ მოხდეს მტვრის წარმოქმნა ან გავრცელება	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.8.4, 10.12.4, 10.13.4
A24	24.01	მშენებლობა		ჰაერის ხარისხი	კონტრაქტორს უნდა ჰქონდეს სარწყავი მანქანების სათანადო მარაგი და რეგულარულად გამოიყენოს ისინი სამშენებლო დერეფანში, მისასვლელ და სოფლის გზებზე, რომელიც სამშენებლო ავტომანქანების მოძრაობისათვის გამოიყენება მშრალ პირობებში	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.8.4, 10.13.4
A24	24.02	მშენებლობა		ჰაერის ხარისხი	პროექტის სატრანსპორტო საშუალებებისთვის გრუნტის გზებზე და სამშენებლო დერეფანში მოძრაობის დროს 30კმ/სთ სიჩქარის მკაცრი ლიმიტი დაწესდება	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.8.4, 10.9.4, 10.12.4, 10.13.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A24	24.05	წინასამშენებლო		ჰაერის ხარისხი	კონტრაქტორის ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობის ოფიცერი თავლის მოსავლის აღების სეზონამდე შეარჩევს მეფუტკრეებს, რომელთა სკები მილსადენის და ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, ბანაკის და მიწების შესანახი უბნების ან მისასვლელი გზების 300მ რადიუსში მდებარეობს. ამ მეფუტკრეებს მიმართავენ თხოვნით გადაიტანონ საკუთარი სკები (როგორც გადასატანი, ისე სტაციონარული სკები) სათანადო მანძილზე (სულ მცირე 300 მ) მარშრუტიდან სეზონის მანძილზე.	საზოგადოებას თან ურთიერთობის გეგმა		10.8.4, 10.14.4
A24	24.06	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	პროექტის უარყოფითი ზემოქმედების შემთხვევაში კომპანიის მიერ შემუშავებული და განხორციელებული იქნება მეფუტკრეებისთვის კომპენსაციის გადახდის პოლიტიკა.	ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობის გეგმა		10.8.4, 10.14.4
A7	24.07	მშენებლობა		ჰაერის ხარისხი	დამუშავებული ჩამდინარე წყალი გამოყენებული იქნება გზების ზედაპირის დასატენიანებლად მტვრის წარმოქმნის შერბილების მიზნით	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4
A25	25.01	მშენებლობა		ხმაური	სამშენებლო სამუშაოები ძირითადად ჩატარდება დღის საათებში (გარდა გარკვეული სამუშაოებისა). სადაც ადამიანები ახლოს ცხოვრობენ სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების ადგილთან ან სადაც შეწუხების შესაძლებლობა მაღალია (მაგ., აფეთქება), ადგილის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე რისკის შეფასება მოხდება სადამოს 7 საათიდან დილის 7 საათამდე ინტერვალში.	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.9.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A25	25.02	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ხმაური	მძღოლების ტრეინინგი ასევე მოიცავს რჩევებს ქცევების შესახებ, რომელიც პოტენციური შეწუხების სიდიდეს შეამცირებს, როგორცაა მაგალითად ხმოვანი სიგნალის გამოყენება, რადიოს ხმამაღლა ჩართვა ღია ფანჯრების შემთხვევაში, ძრავის უქმად მუშაობის დროს ძრავის გამორთვა, სიჩქარის შეზღუდვის მკაცრი კონტროლი და სიჩქარის მომატება და რბილად დამუხრუჭება	ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.9.4
A25	25.03	მშენებლობა		ხმაური	პროექტის შესავალი ტრეინინგი მოიცავს ინსტრუქციებს ხმაურით გამოწვეული შეწუხების მინიმუმამდე შემცირების შესახებ	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.9.4
A25	25.04	მშენებლობა		ხმაური	ადგილობრივ მცხოვრებებს წინასწარ ეცნობებათ ისეთი დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ, რომელიც პროექტით განსაზღვრულია როგორც ხმაურიანი (მაგ., აფეთქება, ხიმინჯების გადაადგილება, საცდელი წნევის გამოშვება)	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.9.4
A25	25.05	მშენებლობა		ხმაური	პროექტის გარემოსდაცვითი სტანდარტების მიხედვით პერიოდულად ჩატარდება ხმაურის მონიტორინგი	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.9.4
A25	25.07	მშენებლობა		ხმაური	შემუშავდება და განხორციელდება ბანაკის წესები, რომელიც მოიცავს ხმაურიანი მოქმედების შეზღუდვას (მაგ., პირადი რადიოების არასათანადო გამოყენება და სხვა), რათა თავიდან იქნას აცილებული ადგილობრივ მცხოვრებთა შეწუხება	სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა		10.9.4
A25	25.08	მშენებლობა		ხმაური	პროექტის მსვლელობისას თავიდან იქნება აცილებული ტრანსპორტის უკუსვლა პრაქტიკულობის ფარგლებში, და უპირატესად გამოყენებული იქნება აკუსტიკურად "თეთრი ხმაურის" უკუსვლის სიგნალი	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.9.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A25	25.09	მშენებლობა		ხმაური	მილსადენის და ობიექტების მშენებლობის და სამშენებლო ბანაკის და მიწების შესანახი ზონების ექსპლუატაციის დროს, სადაც სამუშაოები მიმდინარეობს საცხოვრებელი სახლებისგან 400მ-ზე ნაკლებ მანძილზე და ერთ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, პერიოდულად ხმაურის მონიტორინგის მოწყობილობის 10 წუთიანი ხანგრძლივობის ჩვენებების აღება (პროექტის პროცედურების შესაბამისად) მოხდება შენობის ფასადთან პოტენციურად ხმაურიანი საქმიანობის დაწყებისას. თუ ხმაურის დონე გადააჭარბებს პროექტის სტანდარტებს, განხორციელდება ღონისძიებები ხმაურის დონის შემცირების მიზნით (მაგ. ღობეები)	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.7.4, 10.9.4
A25	25.10	მშენებლობა		ხმაური	CSG1, CSG2 და PRMS მშენებლობის დროს ადგილობრივი მოსახლეობა გაფრთხილებული იქნება როდის და სად ჩატარდება ხმაურის გამომწვევი სამუშაოები (მაგ., აფეთქება, დაშტაბელება)	საზოგადოებას თან ურთიერთობის გეგმა		10.9.4
A25	25.11	მშენებლობა		ხმაური	ექსპლუატაციაში შეყვანის და ტესტირების დროს წარმოქმნილი ხმაურის შემცირების მიზნით გამოყენებული იქნება ხმაურის დამხშობი დანადგარები, სადაც ეს პროექტით მიზანშეწონილად არის ჩათვლილი.	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.7.4, 10.9.4
A25	25.13	წინასამშენებლო		ხმაური	კონტრაქტორის მიერ დაბინძურების პრევენციის განხორციელების გეგმის ფარგლებში შერჩეული იქნება ვიბრაციის მიმართ სენსიტიური ადგილები და ასევე განისაზღვრება ვიბრაციის მონიტორინგის დეტალები მძიმე ტექნიკის გადაადგილების დაწყებამდე და გადაადგილების დროს. შემდგომი ქმედებები ვიბრაციის მონიტორინგის შედეგებზე იქნება დამოკიდებული	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.9.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A26	25.14	წინასამშენებლო		ვიზრაცია	მშენებლობის დაწყებამდე ჩატარდება კვლევები იმ შენობების გარე მდგომარეობის აღსაწერად, რომლებიც გასახლების დერეფანთან ან მისასვლელ გზასთან ახლოსაა განლაგებული; რაიმე საჩივრის არსებობის შემთხვევაში ეს ფოტოები საბაზისო დამადასტურებელი მასალის როლს შეასრულებს.	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.9.4
A26	25.15	მშენებლობა		ვიზრაცია	შეფასდება დაზიანებასთან დაკავშირებული საჩივრების საფუძვლიანობა; თუ დაზიანება სამშენებლო ტრანსპორტის მოძრაობით არის გამოწვეული, გადახდილი იქნება კომპენსაცია	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.9.4
A26	25.16	მშენებლობა		ვიზრაცია	მოხდება საბურავების წნევის მონიტორინგი და მისი შესაბამის დონეზე შენარჩუნება	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.9.4
A27	27.01	მშენებლობა		კულტურული მემკვიდრეობა	განხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა, რომელიც მოიცავს საფეხურებრივი შეფასების ხუთ- ფაზიან სტრატეგიას და მშენებლობის ზემოქმედების შერბილებას	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	27.02	წინასამშენებლო		კულტურული მემკვიდრეობა	შემოწმდება კულტურულ მემკვიდრეობაზე პოტენციური ზემოქმედების უბნები და მშენებლობის დაწყებამდე განხორციელდება აუცილებელი გათხრები	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	27.03	მშენებლობა		კულტურული მემკვიდრეობა	მოხდება მშენებლობის დროს იდენტიფიცირებული არქეოლოგიური ადგილების აღრიცხვა	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	27.04	წინასამშენებლო		კულტურული მემკვიდრეობა	წინასამშენებლო სამუშაოები უკვე ცნობილი არქეოლოგიური ადგილების შეფასების და აღრიცხვისთვის შეთანხმებული იქნება კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A27	27.05	მშენებლობა		კულტურული მემკვიდრეობა	გასხვისების დერეფანში, ობიექტების უბნებზე, სამშენებლო ბანაკებში, დანადგარების დასაწყობების ადგილებზე და დამხმარე მეურნეობებში მიწის ზედა ფენის მოხსნის და სამშენებლო დერეფნის თხრილის გათხრის დროს განხორციელდება არქეოლოგიური ზედამხედველობის პროგრამა (პროცესის მიმდინარეობის დაკვირვება). არტეფაქტების აღმოჩენის შემთხვევაში, კომპანია უფლებამოსილია დროებით შეაჩეროს სამუშაოები უბნის არქეოლოგიური შესწავლისთვის	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4, 5.4.7
A27	27.06	მშენებლობა		კულტურული მემკვიდრეობა	არქეოლოგიური არტეფაქტების ან სტრუქტურების აღმოჩენის შემთხვევაში არქეოლოგიური რჩევის მისაღებად პროექტი მიმართავს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესაბამის აკრედიტებულ ინსტიტუტებს და კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და განხორციელებს შემთხვევითი აღმოჩენების პროცედურებს	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	27.07	მშენებლობა		კულტურული მემკვიდრეობა	პროცესის დაკვირვების შედეგად არქეოლოგი მისცემს რჩევას მშენებლობის ზედამხედველს ჩასატარებელი პროცედურების შესახებ შემთხვევითი აღმოჩენების პროცედურების შესაბამისად	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	27.08	მშენებლობა		კულტურული მემკვიდრეობა	კომპანია გაითვალისწინებს მილსადენის მარშრუტში მცირე ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობას, კულტურული მემკვიდრეობის იმ ობიექტის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, რომელიც აღმოჩენილი იქნა სამშენებლო სამუშაოების დროს	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	27.09	მშენებლობა		კულტურული მემკვიდრეობა	თუ მილსადენის მარშრუტის შეცვლა აღმოჩენილი ობიექტების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად არ არის ადვილი, სამშენებლო სამუშაოები ამ ადგილზე დროებით შეჩერდება, რათა მოხდეს შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გათხრების და აღრიცხვის ჩატარება	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A27	27.10	მშენებლობა		კულტურული მემკვიდრეობა	მილსადენის ღერძიდან 50მ მოშორებით არსებული ცნობილი არქეოლოგიური ადგილები შემოსაზღვრული იქნება სამშენებლო სამუშაოებისგან მშენებლობის მიმდინარეობის დროს	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	27.11	მშენებლობა		კულტურული მემკვიდრეობა	არქეოლოგიური ცნობიერების ამაღლების საკითხები (როგორცაა აღმოჩენების მფლობელობა, აღმოჩენის შეტყობინება და არქეოლოგიური უბნების დაცვა) ჩართული იქნება შესავალ ტრენინგში	ადგილობრივი დასაქმების და ტრენინგის გეგმა		10.14.4
A27	27.13	მშენებლობა		კულტურული მემკვიდრეობა	აღდგენის დროს საჭირო ნიადაგის გაფხვიერება ან ნებისმიერი სხვა საქმიანობა, რომელიც გრუნტის შეშფოთებას გამოიწვევს, დაიგეგმება წინასწარ, რათა მოხდეს in-situ შენარჩუნებული არქეოლოგიური მტკიცებულების გვერდის ავლა	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.14.4
A28	28.01	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	შიდა მიგრაციის შემცირების მიზნით, ინფორმაცია პროექტის ადგილობრივი დასაქმების სტრატეგიის შესახებ გავრცელდება საჯაროდ, მედია შეტყობინებების ჩათვლით, როგორც რეგიონალურ ისე ეროვნულ დონეზე (საჭიროებისამებრ)	ადგილობრივი დასაქმების და ტრენინგის გეგმა		10.11.4
A28	28.02	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	არაკვალიფიციური მუშახელის დაქირავების დროს უპირატესობა მიენიჭება პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მყოფი დასახლებების მოსახლეობას	ადგილობრივი დასაქმების და ტრენინგის გეგმა		10.11.4, 10.14.4
A28	28.03	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	სამუშაოზე მისაღებად შევსებული განაცხადები განიხილება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ წარდგენა მოხდება განაცხადების შევსების ოფიციალური პროცედურების მიხედვით	ადგილობრივი დასაქმების და ტრენინგის გეგმა		10.11.4, 10.14.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A28	28.04	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მყოფი დასახლებებიდან მუშახელის დაქირავების მიზნები შეთანხმებული იქნება კონტრაქტორთან	ადგილობრივი დასაქმების და ტრენინგის გეგმა		10.14.4
A28	28.05	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	დასაქმების შესახებ მოლოდინის მართვა საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრების მიერ ადგილობრივი დასახლებებისთვის არსებული სამუშაო ადგილების რაოდენობის და ტიპის შესახებ ინფორმაციის წინასწარ მიწოდებით მოხდება	ადგილობრივი დასაქმების და ტრენინგის გეგმა		10.14.4
A28	28.06	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	დასაქმების პროცედურები იქნება გამჭვირვალე, საჯარო და არა-დისკრიმინაციული და ღია ყველასათვის, განურჩევლად ეთნიკური წარმომავლობისა რელიგიისა, სქესობრივი ორიენტაციისა, უნარშეზღუდულობისა თუ სქესისა	ადგილობრივი დასაქმების და ტრენინგის გეგმა		10.14.4
A28	28.07	წინასამშენებლო		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	სამუშაოზე დაქირავების პროცესის დაწყებამდე შემუშავდება სამუშაოს ამომწურავი აღწერა, სადაც მოცემულია იქნება თითოეული პოზიციისათვის აუცილებელი უნარები	ადგილობრივი დასაქმების და ტრენინგის გეგმა		10.14.4
A28	28.08	წინასამშენებლო		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრები მოახდენენ მონიტორინგს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ PAC-ებს მიენიჭოთ უპირატესობა სამუშაო ძალის შერჩევის პროცესში და შერჩევა იყოს არა-დისკრიმინაციული PAC- ების და ეთნიკურობის თვალსაზრისით	ადგილობრივი დასაქმების და ტრენინგის გეგმა		10.14.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A28	28.09	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	პროექტში მუშაობის დროს ადგილობრივი მუშახელის მიერ ახალი უნარების შეძენის და/ან გაუმჯობესებული უნარების გამომუშავების მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში მუშახელს ადგილზევე ჩაუტარდება ტრეინინგი	ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის გეგმა		10.14.4
A28	28.10	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	პერსონალის ტრეინინგის პროგრამა მოიცავს შესავალი და განმეორებითი ინსტრუქტაჟის პროგრამებს, რომელთა მიზანია იმის უზრუნველყოფა, რომ ყველა ახალ თანამშრომელს კარგად ესმოდეს, თუ რას საჭიროებს ყოველი სამუშაო, განსაკუთრებით კი ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის თვალსაზრისით	ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის გეგმა		10.14.4
A28	28.11	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	თანამშრომლებისა და სტუმრების გაცნობით ტრეინინგში გათვალისწინებული იქნება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოსთან დაკავშირებული საკითხები	ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის გეგმა		10.14.4, 10.7.4
A28	28.12	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და საზოგადოებრივი ურთიერთობების საკითხებზე განსაკუთრებულად გამახვილდება ყურადღება, სპეციფიკურ საკითხებზე დამატებითი ტექნიკური ინსტრუქტაჟის ჩატარებით	საზოგადოებას თან ურთიერთობის გეგმა		10.14.4
A28	28.13	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	SCPX პროექტის სხვადასხვა კომპონენტების მშენებლობის პროცესში მუშახელი სამუშაო ადგილზე ტრეინინგსა და დისკუსიებში მიიღებს მონაწილეობას	ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის გეგმა		10.14.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A28	28.14	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	ყველა მუშას ექნება კონტრაქტი, რომელიც აღწერს სამუშაო პირობებს და ყველა მათგანს აუხსნის სამუშაოს შინაარსს	ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის გეგმა		10.14.4
A33	28.15	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	დასაქმების პროგრამის ფარგლებში საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრების ჯგუფები ეცდებიან მოაგვაროს ნებისმიერი არასწორი წარმოდგენა ხელფასსა თუ პირობებს შორის აშკარა განსხვავებების შესახებ	ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის გეგმა		10.14.4
A28	28.17	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	PAC-ებს ეცნობებათ ვაკანტური სამუშაო ადგილების არსებობის შესახებ (დასაქმების მიზნების მიხედვით) შესაბამისი და ხელმისაწვდომი მედია საშუალებებით	ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის გეგმა		10.11, 10.12.4
A28	28.18	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	შემუშავდება და განხორციელდება გეგმა, რომელიც პერსონალს არ ურჩევს შეიძინოს საქონელი არაფორმალური გამყიდველებისაგან, რათა ხელი შეუშალოს დამატებითი ბიზნესის ქონის იმედით გამყიდველთა დამკვიდრებას სამშენებლო ბანაკების სასაზღვრო ხაზებთან	შესყიდვების და მიწოდების გეგმა		10.14.4
A28	28.20	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	კონტრაქტორი გააფთხილებს მუშახელს პერსონალის შერჩევის დროს მათი მიწის მოვლის გარეშე დატოვების რისკის შესახებ	ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის გეგმა		10.14.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A28	28.21	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	კონტრაქტორი მოამზადებს შემცირებების გეგმას, იმ მიზნით, რომ შემცირდეს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტით გამოწვეული ზემოქმედება	ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის გეგმა		10.14.4
A28	28.22	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	შერჩევის პროცესში კონტრაქტორი განმარტავს დროებითი ხასიათის სამუშაო ადგილებს და მუშახელს აუხსნის, რომ ისინი მზად უნდა იყვნენ სამუშაოს დაკარგვისთვის და სწორად განკარგონ თავისი შემოსავალი დასაქმების დროს	ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის გეგმა		10.14.4
A28	28.23	მშენებლობა		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	ბანაკის შიგნით არსებულ სამუშაო ადგილებზე (მაგ.: მზარეული, ეკონომი და სხვ.) პროექტი უპირატესობას მიანიჭებს ადამიანებს სამშენებლო ბანაკის PAC-ებიდან, შესაბამისი კვალიფიკაციის არსებობის შემთხვევაში	ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის გეგმა		10.14.4
A29	29.03	წინასამშენებლო		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	შესაბამისი კომერციული მოსაზრებების გათვალისწინებით პროექტი შეეცდება, შეისყიდოს საქონელი და მომსახურება საქართველოში და განახორციელებს ამგვარი შესყიდვების მონიტორინგს	შესყიდვების და მიწოდების გეგმა		10.14.4
A30	30.02	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	სენსიტიურ ადგილებში, სადაც პროექტი სამშენებლო ტრანსპორტის გადაადგილებისთვის გამოიყენებს ადგილობრივ გზებს და კერძოდ, გზებს, რომლებთანაც ახლოს მდებარეობს სკოლები და სავაჭრო ადგილები, მოხდება უსაფრთხოების შესახებ ცნობიერების ამაღლება სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრების და სკოლაში გაკვეთილების ჩატარების გზით.	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A30	30.04	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმის შესაბამისად ისეთი გათხრების შემთხვევაში, რომლებიც გზების და მდინარეების გადაკვეთებზე, ადგილობრივი მოსახლეობის ახლოს ან დატბორილ ადგილებზე ხორციელდება, მოეწყობა დამცავი ბარიერები. უფრო ნაკლები საფრთხის შემთხვევაში საზოგადოების წევრებისთვის მოეწყობა გამაფრთხილებელი ბარიერები	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4, 5.4.9
A30	30.06	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	იქ, სადაც ადამიანებს გადასვლა ესაჭიროებათ, ღია თხრილების და შედუღებული მილების ზემოთ მოეწყობა ხიდეები, თუ ეს მიჩნეული იქნება გონივრულად და განხორციელდება უსაფრთხოდ აღნიშნულ ტერიტორიაზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების გათვალისწინებით	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4, 10.13.8
A30	30.08	წინასამშენებლო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	კონტრაქტორის მიერ დაქირავებული საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრები მონაწილეობას მიიღებენ ან ჩაუტარებენ უსაფრთხოების შესახებ ცნობიერების ამაღლების ტრენინგს ადგილობრივ ბავშვებს, მათ მშობლებს და/ან მათ მასწავლებლებს	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A30	30.09	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	იქ, სადაც ეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკს წარმოადგენს, წყალი ამოიტუმბება დატბორილი თხრილებიდან (მაგ., ცენტრიფუგული ტუმბოს ან არტეზიანული ჭების გამოყენებით, საჭიროების შემთხვევაში)	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A30	30.10	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	პროექტი დანერგავს ნებაყოფლობით პრინციპებს უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების შესახებ	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A30	30.12	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	მშენებლობის (და ექსპლუატაციის) დროს ჩატარდება კომპლექსური ექსპერტიზა უსაფრთხოების კონტრაქტორების შერჩევისას, შემუშავდება ჩართულობის წესები და მთელ პერსონალს ჩაუტარდება ტრეინინგი. პერიოდულად განხორციელდება შესრულების მონიტორინგი და აუდიტი	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.12.4
A30	30.15	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით მოხდება მუშახელის ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე და ალკოჰოლზე შემოწმების ჩატარება, აღრიცხვა და რეგულარული აუდიტი	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A30	30.17	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	მიწისზედა კაბელებსა და დროებითი გადაკვეთის წერტილებზე მისანიშნებლად განთავსდება გამაფრთხილებელი შეტყობინებები და აღმები	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4, 5.4.7
A30	30.18	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	სამშენებლო ტრანსპორტის გადაადგილების შესახებ გამაფრთხილებელი ნიშნები განთავსდება გზების გადაკვეთებზე და იმ ადგილებში, სადაც პროექტი ამას ჩათვლის საჭიროდ. საგზაო ნიშნები განთავსდება მისასვლელი მარშრუტების გასწვრივ, სანამ ამ გზებზე იმოდრავებს მშენებლობის ტრანსპორტი	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A30	30.21	მშენებლობა		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	იქ, სადაც სატრანსპორტო საშუალებები მოძრაობს გადაკვეთების ირგვლივ, განხორციელდება საგზაო მოძრაობის კონტროლი ან სამუშაო ზონიდან გამოსასვლელი ადგილის ყურადღებით შერჩევა, იმ მიზნით, რომ უზრუნველყოფილი იქნას მანქანების უსაფრთხოდ გადაადგილება გზაზე	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4, 10.16.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A30	30.22	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	პროექტის სამუშაო უზნებთან მისასვლელი გზების (BTC/SCP მშენებლობისას გამოყენებული გზების გარდა) შემდგომი შერჩევისას მოხდება ისეთი სენსიტიური რეცეპტორების გვერდის ავლა, როგორიცაა დასახლებების ცენტრები, საავადმყოფოები, კლინიკები და სკოლები, რამდენადაც ეს იქნება შესაძლებელი	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A30	30.23	წინასამშენებლო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	SCPX მილსადენის გასხვისების დერეფანი და ყველა დროებითი სამუშაო სივრცე იქნება შესწავლილი და შემოსაზღვრული (ანუ მონიშნული და სადაც საჭიროა შემოღობილი). კონტრაქტორს მოეთხოვება დაიცვას პროექტის ფიზიკური კვალის საზღვრები	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		5.4.7, 10.12.4
A30	30.24	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	კონტრაქტორმა უნდა გამოიყენოს წინასწარ განსაზღვრული მისასვლელი გზები და ნებისმიერი ახალი გზის გამოყენებისას, რომელიც არ არის პროექტისთვის განსაზღვრული მისასვლელი გზა, მოითხოვოს თანხმობა კომპანიისგან	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A30	31.02	წინასამშენებლო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	რისკის შეფასება მოხდება პროექტის მარშრუტის გასწვრივ სენსიტიური რეცეპტორების, როგორიცაა საავადმყოფოები და კლინიკები იდენტიფიცირებისთვის. პროექტი უზრუნველყოფს, რომ ამ დაწესებულებებში პროექტით გათვალისწინებულმა სამუშაოებმა არ შეზღუდოს პაციენტების მიყვანისა და გამოყვანის შესაძლებლობა, ან შეიქმნება ალტერნატიული მისადგომები, რომლებიც შეთანხმებული იქნება საავადმყოფოს ან კლინიკის პერსონალთან	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A30	31.03	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	SCPX პროექტთან დაკავშირებული მძღოლები ინფორმირებულნი იქნებიან საავადმყოფოსთან სასწრაფო დახმარების მანქანების და ნებისმიერი სხვა ტრანსპორტის თავისუფალი მისასვლელის უზრუნველყოფის მნიშვნელობის შესახებ	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A31	31.04	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	პროექტში გამოყენებული იქნება დაბინძურებული მიწის მართვის რისკების შეფასების მიდგომა, ნიადაგის, ზედაპირული ან მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების ადგილობრივ რეცეპტორებზე ზემოქმედების შესაფასებლად	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.12.4, 10.5.4
A31	31.05	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	ჩამდინარე წყლის ჩაშვების ვარიანტების და ადგილების შერჩევისას მოხდება რისკების შეფასება	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4, 10.6.4
A31	31.06	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	სამედიცინო ნარჩენების განთავსება მოხდება ლიცენზირებული სამედიცინო კონტრაქტორის მიერ ან კომპანიის მიერ დამტკიცებულ ნაგვის საწვავ ღუმელებში	ნარჩენების მართვის გეგმა		10.12.4
A31	31.10	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	განხორციელდება არაგადამდები დაავადებების (NCD) შესახებ ცნობიერების ამაღლების პროგრამა	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A31	31.11	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	მოხდება კონკრეტული სამუშაოებისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამისობის შემოწმება და განმეორდება რეგულარულად, დაქირავებულის რისკის პროფილის გათვალისწინებით	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A31	31.12	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	პროექტი აუკრძალავს მუშახელს არაკანონიერ საქმიანობაში (მათ შორის არალეგალური წამლის გამოყენება) ჩართვას	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A31	31.13	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	ჩატარდება მუშების სწავლების და ცნობიერების ამაღლების პროგრამები და დარიგდება მასალა მოწვევის, ალკოჰოლის და სხვა ფსიქოტროპული ნივთიერებების გამოყენების საფრთხეების შესახებ	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A31	31.14	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	განხორციელდება მომუშავე პერსონალის საგანმანათლებლო და ცნობიერების ასამაღლებელი პროგრამები იმ რისკებისა და აღმკვეთი ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებთან (მათ შორის, შიდს-თან) და სხვა გადამდებ დაავადებებთან (მაგ. ტუბერკულოზთან)	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A31	31.15	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	პროექტი ბანაკებთან ახლოს მცხოვრები მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომს გახდის ინფორმაციას გადამდები და მათ შორის სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A31	31.16	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	პროექტის დროებითი საცხოვრებელი ნაგებობების მშენებლობა და შენარჩუნება მოხდება თითოეული ადამიანის მიერ დაკავებული სივრცის შესახებ აღიარებული საერთაშორისო დაპროექტების აღწერების გამოყენებით	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A31	31.17	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	კონტრაქტორი პერსონალის ჯანმრთელობის პროგრამას განხორციელებს იმუნიზაციების ჩათვლით, რაც დაავადებების წარმოშობის თავიდან აცილებას უზრუნველყოფს	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A31	31.18	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	განხორციელდება სამუშაო სივრცეში ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A31	31.19	მშენებლობა		ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	საკვების სანიტარული პროგრამა შემუშავებული და განხორციელებული იქნება პროექტით გათვალისწინებულ მთელ სასურსათო ინფრასტრუქტურაში საერთაშორისო მასშტაბით აღიარებული სტანდარტებით.	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A31	31.20	მშენებლობა		ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	ჩატარდება საკვებით გამოწვეულ დაავადებათა კვლევის პროცედურა და მომუშავე პერსონალს ჩაუტარდება ტრენინგი საკვებით გამოწვეულ დაავადებათა თავიდან აცილების (მაგ. ჰიგიენის დაცვის) შესახებ	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A31	31.21	მშენებლობა		ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	კვებით მომსახურებასთან დაკავშირებული მოქმედებები, საქმიანობა და მოწყობილობები რეგულარულად იქნება შემოწმებული და შედეგები და სტანდარტებთან/პროცედურებთან შეუსაბამობაში არსებული გადაჭრილი (მოგვარებული) საკითხები დაუყოვნებლივ იქნება დოკუმენტირებული.	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A31	31.22	მშენებლობა		ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	განხორციელდება ზოონოზური დაავადებების გადამცემის პრევენციის ღონისძიებები	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A31	31.23	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	განხორციელდება ტრანსმისიური დაავადებების პრევენციის პროგრამა	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A32	32.01	წინასამშენებლო		მიწის მფლობელობა & გამოყენება	პროექტი გაივლის კონსულტაციებს ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებთან, მიწის მესაკუთრეებსა და მოსარგებლეებთან, მათ შორის – სამოვრებით მოსარგებლეებთანაც, სანამ შეზღუდავს მისასვლელს მიწაზე და დაადგენს დროებითი შემოღობვის საჭიროებას	მიწის მართვის გეგმა		10.13.6, 10.14.4
A35	32.03	მშენებლობა		მიწის მფლობელობა & გამოყენება	პროექტისათვის გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებებისთვის გამოყოფილი იქნება სადგომი ტერიტორიები	მიწის მართვის გეგმა		10.13.5

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A32	32.04	წინასამშენებლო		მიწის მფლობელობა & გამოყენება	პროექტი უზრუნველყოფს პირუტყვის დასაწყურებელი ისეთი ადგილების ჩანაცვლებას, რომლებიც პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების გამო ვეღარ იქნება დანიშნულებისამებრ გამოყენებული. დასაწყურებელი ადგილების ტიპი და მდებარეობა შეთანხმდება პირუტყვის მფლობელებთან და მწყემსებთან.	მიწის მართვის გეგმა		10.13.7, 10.14.4
A35	32.05	მშენებლობა		მიწის მფლობელობა & გამოყენება	კომპანიის მიწის შესყიდვის ჯგუფი, ეკოლოგი და მშენებლობის კონტრაქტორები მიწის წინა მესაკუთრესთან / მოსარგებლესთან ერთად განახორციელებენ სამშენებლო პერიოდში გამოყენებული მთელი მიწის საბოლოო ინსპექციას	მიწის მართვის გეგმა		10.13.5, 10.14.4
A32	32.07	წინასამშენებლო		მიწის მფლობელობა & გამოყენება	პროექტი შეატყობინებს მიწის მესაკუთრეებს/მოსარგებლეებს ხელახალი გამოყენების შეზღუდვის შესახებ, რაც მოქმედებს პროექტით გამოყენებული მიწის მიმართ	საზოგადოებას თან ურთიერთობის გეგმა	მიწის მართვის გეგმა	10.13.4
A30	32.08	მშენებლობა		ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	ჩაწყობილ მიწებს შორის დატოვებული იქნება წყვეტის ადგილები, სადაც ეს უსაფრთხოა და აუცილებელი ადამიანების, გარეული ცხოველების და პირუტყვის მიერ სამშენებლო დერეფნის გადასაკვეთად	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4, 5.4.8
A30	32.09	მშენებლობა		ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	მილსადენის შედუღებამდე მიწები გასხვისების დერეფანში ჩვეულებრივ 15კმ-ზე მეტ მანძილზე გაჭიმული არ იქნება	ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A32	32.17	მშენებლობა		მიწის მფლობელობა & გამოყენება	პროექტი ეცდება განსაზღვროს იყენებენ თუ არა მწყემსები სამშენებლო უბნებს და გამართოს მათთან კონსულტაციები მშენებლობის დროს შესაძლო შეზღუდვების შესახებ	მიწის მართვის გეგმა		10.13.8

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A33	33.01	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	კონტრაქტორს მოეთხოვება საჩივრების პროცედურის შემუშავება და განხორციელება, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას საკუთარი წუხილის გამოხატვის საშუალებას მიეცეს.	საზოგადოებას თან ურთიერთობის გეგმა		10.12.4,1 0.14.4
A33	33.02	მშენებლობა		დასახლებებთან ურთიერთობები	ყველა მუშა მიიღებს სულ მცირე იმ მინიმალურ ანაზღაურებას, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობითაა განსაზღვრული	ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის გეგმა		10.14.4
A33	33.03	წინასამშენებლო		დასახლებებთან ურთიერთობები	საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრების ჯგუფებს რეგულარული კავშირი ექნებათ ადგილობრივ მოსახლეობასთან მშენებლობის დაწყებამდე, მშენებლობის მიმდინარეობისას და მისი დასრულების შემდეგ	საზოგადოებას თან ურთიერთობის გეგმა		10.14.4
A33	33.04	წინასამშენებლო		დასახლებებთან ურთიერთობები	შემუშავდება და თანამშრომლის შესავალი ინსტრუქტაჟის დროს ყველა დაქირავებულსა და ბანაკში მცხოვრებს დაურიგდება თანამშრომლის ქცევის კოდექსი	სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა		10.14.4
A33	33.06	მშენებლობა		დასახლებებთან ურთიერთობები	დასაქმებულთა ქცევის კოდექსით მომუშავე პერსონალს ეკრძალება მონაწილეობა არალეგალურ ქმედებებში, მათ შორის არალეგალური პრეპარატების მოხმარება, ქრთამი და კორუფცია ან საჩუქრების მოთხოვნა ან მიღება ადგილობრივი მოსახლეობისაგან.	სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა		10.14.4
A33	33.08	მშენებლობა		დასახლებებთან ურთიერთობები	სამშენებლო ბანაკებში იმოქმედებს ალკოჰოლის მოხმარების შემზღუდავი პოლიტიკა	სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა		10.14.4
A33	33.09	მშენებლობა		დასახლებებთან ურთიერთობები	მუშახელის ტრეინინგი მოიცავს ინსტრუქტაჟს ბანაკის წესებისა და ადგილობრივი საკითხებისა და სენსიტიურობების შესახებ	სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა		10.14.4
A33	33.10	მშენებლობა		დასახლებებთან ურთიერთობები	აიკრძალება ბანაკებში ნებართვის გარეშე შესვლა ან ბანაკების ტერიტორიის თუ აღჭურვილობის გამოყენება.	სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა		10.14.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A33	33.11	მშენებლობა		დასახლებებთან ურთიერთობები	ბანაკები უზრუნველყოფილი იქნება მთელი რიგი რეკრეაციული საშუალებებით, რათა შემცირდეს ადგილობრივ დასახლებებში სარეკრეაციო ადგილების ძებნის საჭიროება.	სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა		10.14.4
A33	33.13	მშენებლობა		დასახლებებთან ურთიერთობები	ამოქმედდება მექანიზმები, რომლებიც ინდივიდებს მისცემს ჩივილის შესაძლებლობას პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ საქმიანობასთან და დასაქმებულ მუშა-მოსამსახურეებთან დაკავშირებით. ამ მექანიზმების ფარგლებში მოხდება საჩივრების აღრიცხვა მესამე მხარის საჩივრების დოკუმენტაციის, გამოსასწორებელი ღონისძიებების და შესაბამისი შედეგების მიღწევის უზრუნველსაყოფად	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4, 10.13.4, 10.14.4
A33	33.14	მშენებლობა		დასახლებებთან ურთიერთობები	სამშენებლო ტრანსპორტის გადაადგილების გამო ისეთი ლოკალური ღონისძიებების, როგორიცაა დაკრძალვა, ხელის შეშლის თავიდან ასაცილებლად საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრები ურჩევენ ადგილობრივი დასახლებების ხელისუფლების წარმომადგენლებს წინასწარ გააფრთხილონ კონტრაქტორი დამკრძალავი ღონისძიებების (ან სხვა მსგავსი ღონისძიებების) შესახებ, რათა კონტრაქტორმა ასეთ შემთხვევებში დროულად შეძლოს მძიმე სატრანსპორტო საშუალებების, აღჭურვილობისა და მიწების გადაადგილება დასახლებულ პუნქტებში	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა	საზოგადოებ ასთან ურთიერთობ ის გეგმა	10.12.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A33	33.15	მშენებლობა		დასახლებებთან ურთიერთობები	პროექტი რეგულარულად განიხილავს ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ზემოქმედებების შემარბილებელ ღონისძიებებს და ყოველ ექვს თვეში გამართავს კონსულტაციებს PAC ლიდერებთან; კონსულტაციებზე ლიდერებს მიეწოდებათ ინფორმაცია განხორციელების სტატუსისა და შედეგების შესახებ და გაიმართება მსჯელობა ნებისმიერი სახის ცვლილებებზე, რომლებსაც შეიძლება საჭიროებდეს "დაბინძურების პრევენციის გეგმა" ან "ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების გეგმა" ცვლილებების შეთავაზებამდე	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4
A33	33.16	მშენებლობა		ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	დასახლებების მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ზემოქმედებების და შერბილებების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება PAC-ების ლიდერებს; ინფორმაცია იქნება საკმარისად დეტალური იმისათვის, რომ დაეხმაროს დაინტერესებულ მხარეებს სრულად გააცნობიერონ მიმდინარე და მოსალოდნელი რისკები და საჭიროების მიხედვით გასატარებელი დამატებითი ღონისძიებები.	საზოგადოებას თან ურთიერთობის გეგმა	დასახლებებ ის უსაფრთხოებ ის გეგმა	10.12.4
A25	33.18	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ხმაური	საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრებმა შეიძლება გასწიონ დახმარება საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად ემისიებთან დაკავშირებული საკითხების თაობაზე და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ემისიებთან დაკავშირებული საჩივრები მეთვალყურეობის ქვეშ იყოს და მოხდეს მათზე შესაბამისი რეაგირება	საზოგადოებას თან ურთიერთობის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.9.4
A32	33.19	წინასამშენებლო		მიწის მფლობელობა & გამოყენება	მიწის მოსარგებლებთან და ადგილობრივ დასახლებებთან ჩატარდება კონსულტაციები გასხვისების დერეფნის გადასასვლელის შესახებ მათი მოთხოვნების განსასაზღვრად	საზოგადოებას თან ურთიერთობის გეგმა		10.12.4, 10.13.8

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A34	34.01	მშენებლობა		მიწის მფლობელობა & გამოყენება	ნებისმიერი მოშლილი საველე საზღვრები ჩანაცვლდება დროებითი ღობით მიწათმფლობელის / მიწათმოსარგებლის გონივრული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად	მიწის მართვის გეგმა		10.14.4
A35	35.01	წინასამშენებლო		ინფრასტრუქტურა & მომსახურებები	კონტრაქტორი მოამზადებს სამუშაოს შესრულების მეთოდის აღწერას, რომელიც უნდა მოიცავდეს მესამე მხარის კომუნიკაციების მთლიანობის დაცვის ღონისძიებებს და მისაღები უნდა იყოს მომსახურების ოპერატორისათვის	ინფრასტრუქტ ურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.15.4
A35	35.02	მშენებლობა		ინფრასტრუქტურა & მომსახურებები	მესამე მხარეების მომსახურებისათვის მიყენებული ნებისმიერი დაზიანება დაუყოვნებლივ შეკეთდება მომსახურების ოპერატორთან კონსულტაციის საფუძველზე ან მომსახურების ოპერატორის მიერ.	ინფრასტრუქტ ურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.15.4
A35	35.03	წინასამშენებლო		ინფრასტრუქტურა & მომსახურებები	მომსახურების ნებისმიერი დაგეგმილი ცვლილების შესახებ შეტყობინება უნდა გაეგზავნოს ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ზემოქმედების ქვეშ მყოფ მოსახლეობას სამუშაოების დაწყებამდე სულ მცირე 72 სთ- ით ადრე	ინფრასტრუქტ ურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.15.4
A35	35.04	მშენებლობა		ინფრასტრუქტურა & მომსახურებები	მომსახურების ხელისშეშლის შემთხვევაში კონტრაქტორი მომსახურების მფლობელთან იმუშავებს, რათა შეკეთება დროის გონივრულ შუალედში მოხდეს.	ინფრასტრუქტ ურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.15.4
A35	35.05	წინასამშენებლო		ინფრასტრუქტურა & მომსახურებები	განხორციელდება სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების კვლევები მშენებლობის დაწყებამდე მათი მდებარეობისა და მდგომარეობის დასადგენად	ინფრასტრუქტ ურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.15.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A35	35.06	მშენებლობა		ინფრასტრუქტურა & მომსახურებები	მშენებლობის პროცესში კონტრაქტორის მიზანი იქნება შეინარჩუნოს მოქმედი სარწყავი სისტემების ერთიანობა და ფუნქციონალურობა ისეთი ზომების გამოყენებით, როგორიცაა ამოტუმბვა, არხების შეცვლა და ხელოვნური არხების მოწყობა. ნებისმიერი გადახრა გეგმიდან უნდა დამტკიცდეს კომპანიის მიერ	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.15.4
A35	35.07	მშენებლობა		ინფრასტრუქტურა & მომსახურებები	სარწყავი სისტემების დარღვევის შემთხვევაში კონსულტაციები გაიმართება მიწის მფლობელებსა და მიწის მეიჯარეებთან, რათა განისაზღვროს მათი მოთხოვნები დროებითი ზომების საჭიროების შესახებ	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.15.4
A35	35.08	მშენებლობა		ინფრასტრუქტურა & მომსახურებები	სარწყავი თუ სადრენაჟე სისტემის დაზიანების შემთხვევაში მშენებლობის დასრულებისას მათი აღდგენა მოხდება სულ მცირე მათი თავდაპირველი მდგომარეობის სტანდარტის მიხედვით	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		5.7.3, 10.14.4, 10.15.4, 10.4.4
A35	35.09	მშენებლობა		ინფრასტრუქტურა & მომსახურებები	მესამე მხარის ქონებაზე ზემოქმედების მქონე სამუშაოების დაწყებამდე დაიდება სამუშაოების დაწყების წინა ხელშეკრულება, აღდგენის მოთხოვნების ჩათვლით	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.13.5, 10.15.4
A36	36.03	მშენებლობა		ინფრასტრუქტურა & მომსახურებები	თუ მესამე მხარის მიწაზე ან მოსავალზე ზემოქმედება მოახდინა პროექტის საქმიანობამ, მაგალითად სარწყავი ან სადრენაჟე სისტემების დარღვევის გამო, გამოყენებული იქნება პროექტის პროცედურები მიწის ან მოსავლის დაზიანების შესახებ	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.13.5
A38	37.01	მშენებლობა		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	გზების/ბილიკების გადაკეცვის შესახებ ადგილობრივ მოსახლეობას წინასწარ (სულ მცირე 72 საათით ადრე) ეცნობება.	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.16.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A38	37.02	მშენებლობა		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია სამუშაოების მიმდინარეობის დროს გზის გადაკეტვის თავიდან აცილება, უზრუნველყოფილი იქნება ალტერნატიული/შემოვლითი გზები.	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.16.4
A37	37.03	მშენებლობა		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	მოძრაობის დროებითი კონტროლი (მაგ., მედროშე) დაინიშნება და საგზაო ნიშნები დაიდგმება იქ, სადაც აუცილებელია უსაფრთხოების გაძლიერება და მიმართულებების მითითება.	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.12.4, 10.16.4
A37	37.04	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	გზაჯვარედინებსა და გადაკვეთის ადგილებზე, სადაც საფრთხის რისკის შეფასების შედეგად იდენტიფიცირებულია საავტომობილო მოძრაობის კონტროლის ღონისძიებები, საავტომობილო მოძრაობის კონტროლის დროებითი ზომები იქნება მიღებული (მედროშე, დროებითი შუქნიშნები), რაც საგზაო შემთხვევების რისკს შეამცირებს.	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.16.4, 10.12.4
A37	37.05	მშენებლობა		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	ხელისუფლებას ეცნობება დიდი ზომის მძიმე ტვირთის ტრანსპორტირების შესახებ და პროექტი უზრუნველყოფს ტვირთის ესკორტირებას.	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.12.4, 10.16.4
A37	37.06	მშენებლობა		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	იმ ადგილებში, სადაც სკოლები ძალიან ახლოს მდებარეობს გზასთან, რომელზეც მოძრაობს SCPX სატრანსპორტო საშუალებები, სამშენებლო კონტრაქტორი დაგეგმავს სამუშაოებს, რომლებიც შეამცირებს მძიმე ტვირთების გადაზიდვებს დღის იმ მონაკვეთებში, როდესაც ბავშვების სკოლაში მისვლის ან სკოლიდან წამოსვლის ალბათობა მაღალია	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.16.4, 10.12.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A37	37.07	მშენებლობა		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	მშენებლობის შემდეგ კონტრაქტორი შეაკეთებს გზებს სულ მცირე წინასამშენებლო მდგომარეობამდე	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.16.4
A37	37.08	მშენებლობა		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	ხშირად გამოყენებული მისასვლელი გზების ზედაპირები რეგულარულად შემოწმდება და შეკეთდება, რათა უზრუნველყოფილი იქნას მათი კარგ მდგომარეობაში შენარჩუნება, განსაკუთრებით კი გზასთან ახლომდებარე არამყარი შენობების არსებობის შემთხვევაში (უნდა აისახოს კონკრეტული უბნის კვლევაში)	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.16.4
A37	37.09	მშენებლობა		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	ყველა კონტრაქტორი და ქვეკონტრაქტორი დაიცავს BP-ს მიერ დაწესებულ ავტომობილის მართვის წესებს	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.16.4
A37	37.10	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	დამით მგზავრობა მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში მოხდება, კომპანიის თანხმობით, რათა მინიმუმამდე შეცირდეს მგზავრობასთან დაკავშირებული რისკი და მოსახლეობის შეწუხება	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.12.4, 10.16.4
A37	37.11	მშენებლობა		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	პროექტის მიზანი იქნება ისეთი მუშა-მოსამსახურეების ტრანსპორტირება ავტობუსებით სამშენებლო უბნებისაკენ, რომლებიც არ ცხოვრობენ სამშენებლო ბანაკებში.	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.16.4
A37	37.14	მშენებლობა		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	სადაც აუცილებელია სატრანსპორტო ნაკადის შენარჩუნება, გადაკვეთა მოხდება ორ ეტაპად და გზის სიგანის მხოლოდ ნახევარი იქნება გამოყენებული თითოეულ ეტაპზე. დამატდება ფოლადის ფირფიტები, რომლებიც უზრუნველყოფს ერთმხრივი მოძრაობის შენარჩუნებას	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.16.4
A37	37.17	წინასამშენებლო		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	პროექტის მიერ განსაზღვრულ ადგილებში, მშენებლობის დაწყებამდე ჩატარდება გზების მდგომარეობის კვლევა	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		10.16.4, 5.4.5

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A37	37.18	მშენებლობა		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	პროექტისათვის გამოყენებული იქნება BTC და SCP მილსადენების მშენებლობისას დაგებული მისასვლელი გზები მილსადენის სამშენებლო დერეფანთან მისადგომად იმისდა მიხედვით, ეს რამდენად პრაქტიკული იქნება.	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.16.4, 5.4.5
A37	37.20	მშენებლობა		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	მისასვლელი გზების მარშრუტების შერჩევამდე მოხდება მარშრუტების მრავალდარგოვანი შეფასება	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.15.4
A32	39.01	წინასამშენებლო		მიწის მფლობელობა & გამოყენება	დამატებითი მიწის საჭიროების წარმოშობის შემთხვევაში კონსულტაციები გაიმართება შესაბამის ადგილობრივ ორგანოებთან და მოპოვებული იქნება საჭირო ნებართვები და თანხმობები	მიწის მართვის გეგმა		10.1.6, 10.13.5
A32	39.02	წინასამშენებლო		მიწის მფლობელობა & გამოყენება	განხორციელდება უზნის შეფასება (ეკოლოგიის, კულტურული მემკვიდრეობის, სოციალური საკითხების, ეროვნული რისკის და წყლის რესურსების გათვალისწინებით), თუ ESIA-ს წარდგენის შემდეგ იდენტიფიცირებული იქნება დამატებითი მიწის საჭიროება	მიწის მართვის გეგმა		5.2.2, 10.1.6, 10.13.5
A32	39.03	წინასამშენებლო		მიწის მფლობელობა & გამოყენება	პროექტის ფარგლებში მომზადდება ბუნებრივი და სოციალური გარემოს შეფასების ანგარიში თუ გამოყენებული იქნება ESIA-ში აღწერილი მიწის გარდა სხვა დამატებითი მიწა; შეფასების მასშტაბი დამოკიდებული იქნება შემოთავაზებულ საქმიანობაზე და ზონის სენსიტიურობაზე	მიწის მართვის გეგმა		5.2.2, 10.1.6, 10.13.5
A32	39.04	მშენებლობა		მიწის მფლობელობა & გამოყენება	ცვლილებების მართვის პროცედურა მოიცავს ბუნებრივი და სოციალური გარემოს შეფასებას ნებისმიერი ისეთი ცვლილებების განხორციელებამდე, რამაც შეიძლება უარყოფითი ზემოქმედება მოახდინოს ბუნებრივი ან სოციალურ გარემოს შესაბამის რეცეპტორებზე.	მიწის მართვის გეგმა		10.1.6, 10.13.5

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A30	D11.02	საინჟინრო დაპროექტება		დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	გზების გადაკვეთის ადგილებზე საფარის სიღრმე გაიზრდება: საავტომობილო გზების გადაკვეთის ადგილებზე გამოყენებული იქნება ზოგადად სულ მცირე 2.0 მ სისქის საფარი, რკინიგზის გადაკვეთის ადგილებზე - სულ მცირე 3.0 მ საფარი და არაასფალტირებული გზების გადაკვეთის ადგილებზე - სულ მცირე 1.5 მ საფარი	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		12.6.1, 5.3.1
A30	D11.03	საინჟინრო დაპროექტება			გზის ღია გათხრის მეთოდით გადაკვეთისას ჩადებული იქნება ბეტონის ფილები, რომლებიც SCPX-ს დაიცავს გზის სამშენებლო სამუშაოებისას, ასევე გზის გასწვრივ ან მის კიდეებზე გრუნტის ამოღების სამუშაოების განხორციელებისას.	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		12.6.1, 5.3.1
A30	D11.04	საინჟინრო დაპროექტება		დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	SCPX და SCP/BTC შორის ძირითადად მინიმალური დაშორება არის 20მ. გადაკვეთის ადგილებზე განხორციელდება სამუშაო ღონისძიებების დამატებითი კონტროლი	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		12.6.1 5.4.5
A30	D11.05	საინჟინრო დაპროექტება		დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	ჩამკეტი სარქველის ადგილთან (კმნ28) დაშორება 56" SCPX მილსადენსა და 42" SCP მილსადენს შორის იქნება არა ნაკლებ 28მ	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		12.2.3, 12.6.1, 5.4.5
A30	D12.01	საინჟინრო დაპროექტება	კმნ39-41	დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	დაშვებული იქნა 0.5-ის ტოლი საანგარიშო კოეფიციენტი და მონაკვეთზე კმნ39-41 შორის, სადაც საცხოვრებელი სახლები მილსადენიდან 200მ-ზე ნაკლები მანძილითაა დაშორებული, გამოყენებული იქნება სქელკედლიანი მილები.	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		12.2.1, 12.6.1, 5.3.1,
A30	D12.02	საინჟინრო დაპროექტება	რუსთავი	დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	დაშვებული იქნა 0.5-ის ტოლი საანგარიშო კოეფიციენტი და მონაკვეთზე კმნ22-43 შორის, რუსთავის მახლობლად, გათვალისწინებული იქნა რა სამომავლო განაშენიანება და მოსახლეობის ზრდა, გამოყენებული იქნება სქელკედლიანი მილები	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		12.2.1, 12.6.1, 5.3.1

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A23	D12.03	საინჟინრო დაპროექტება		დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	მილსადენი აღჭურვილია გაჟონვის დეტექციის სისტემით. გაჟონვის აღმოჩენის შემთხვევაში ჩამკეტი სარქველები გაჟონვის ორივე მხარეს დისტანციურად ჩაიკეტება და გაჟონვა შეიზღუდება მხოლოდ ორ ჩამკეტ სარქველს შორის მანძილით.	ოპერაციების მართვის სისტემა		12.6.1
A30	D12.05	საინჟინრო დაპროექტება		დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	ინფრასტრუქტურებში მილსადენი სისტემა დაპროექტებულია ASME B31-3 'მაღალი წნევის მილსადენის კოდექსის' მიხედვით. მილსადენის სისტემები ინფრასტრუქტურებში დაპროექტებულია ASME B31-8-ის მიხედვით.			12.6.1
A23	D12.06	საინჟინრო დაპროექტება	ალგეთი და მტკვარი	დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	ყოველი დიდი მდინარის გადაკვეთას (მაგ., მტკვარი და ალგეთი) ექნება კონკრეტული უზნისთვის გამიზნული საინჟინრო პროექტი, რომელიც დაპროექტებული იქნება დინების მაქსიმალური სიჩქარის (წყალდიდობის შემთხვევა თანაფარდობით 1:200 წელი), ნალექის გადაადგილების სქემების, მდინარის კალაპოტის კონტურის მოსალოდნელი ცვლილებების და ლატერალური ეროზიის მოსალოდნელი სიდიდის გათვალისწინებით			12.2.1, 12.6.1
A23	D12.07	საინჟინრო დაპროექტება		დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	ცივი სავენტილაციო მილის გარშემო არსებული ზონა შემოიღობება, რათა არ მოხდეს ადამიანების ისეთ ტერიტორიაზე მოხვედრა, სადაც თბური რადიაციის დონემ შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის დაზიანება ვენტილირებული გაზის აალების შემთხვევაში			5.4.11, 12.3.2, 12.6.1
A1	D13.01	საინჟინრო დაპროექტება	CSG1	გეოლოგია & გეომორფოლოგია	პროექტის ფარგლებში განხილული იქნება CSG1-ის წყალდიდობისაგან დაცვის საკითხი იმპორტირებული მასალის მოცულობის შემცირების მიზნით.			10.2.4, 5.6.1

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A14	D14.01	საინჟინრო დაპროექტება		მიწისქვეშა წყლები	ინფრასტრუქტურა აღჭურვილი იქნება შავი და რუხი წყლის გამწმენდი მოწყობილობებით. გაწმენდილი წყლები ჩამდინარე წყლის გამწმენდი დანადგარებიდან კონტროლირებულად ჩაიშვება მიწაში მშთანთქავი ჭების მეშვეობით ან ზედაპირულ წყლებში პროექტის სტანდარტების შესაბამისად	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.5.4, 5.5.5, 10.6.4
A17	D17.01	საინჟინრო დაპროექტება		ეკოლოგია	CSG2 და მიწების სასაწყობო ობიექტების მშენებლობა გვერდს აუვლის ტერიტორიაზე არსებულ ვრცელ დაჭაობებულ ადგილებს.	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.3.4, 10.7.4, 5.5.1
A17	D17.02	საინჟინრო დაპროექტება	CSG2 მისასვლელი გზა	ეკოლოგია	CSG2 მისასვლელი გზის მარშრუტი შერჩეული იქნა ისე, რომ გადის არსებული გზების და ბილიკების გასწვრივ და შეძლებისდაგვარად გვერდს უვლის ნარგავებს, დაჭაობებულ ტერიტორიებსა და კულტურული მემკვიდრეობის უბნებს	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.4.4
A17	D17.04	საინჟინრო დაპროექტება	მტკვრის გადაკვეთა (კმნ30-ის გარშემო)	ზედაპირული წყლები	მდინარე მტკვრის გადაკვეთის ადგილი აიგება მიკრო-გვირაბების ან მიმართული ჰორიზონტალური ბურღვის მეთოდის მეშვეობით მდინარის ქვეშ.			10.5.4, 10.7.4
A17	D17.08	წინასამშენებლო		ეკოლოგია	დეტალური დაგეგმვისას დაზუსტდა CSG2 მისასვლელი გზის მარშრუტი ისე, რომ მოხდეს დაჭაობებული ტერიტორიის დიდი ნაწილის გვერდის ავლა სოფელი კუშის მახლობლად და მარშრუტის მუდმივი და დროებითი ფიზიკური კვალის სოფლებს კუში და ბერთა შორის მდებარე ღალდას აქტიური ჰაბიტატისგან დაშორება	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		5.5.2, 10.7.4
A17	D17.09	საინჟინრო დაპროექტება	CSG1, CSG2 & PRMS	ეკოლოგია	სავენტილაციო აკრძალული ზონის ინერტული ზედაპირი ყველა ობიექტზე (CSG1, CSG2 და PRMS) შემცირდება უსაფრთხოების მიზნების შესაბამისად, რაც, თავის მხრივ, შეამცირებს მოსახლენი ჰაბიტატის ფართობს	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.3

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A23	D23.01	საინჟინრო დაპროექტება		ჰაერის ხარისხი	შემამჭიდროვებელი გაზი, რომელიც ჟონავს კომრესორებიდან აღმოჩენილი იქნება კომპრესორის ნორმალური ექსპლუატაციის დროს (ე.ი. ამოქმედების და გამორთვის გარდა) და დაუბრუნდება საპროცესო სისტემას.			10.8.4, 5.5.1
A27	D27.01	წინასამშენებლო	CSG2 მისასვლელი გზები	კულტურული მემკვიდრეობა	პროექტის კვლევებით იდენტიფიცირებულ იქნა კულტურული მემკვიდრეობის შემდეგი პოტენციური უბნები, რომელთა გათხრაც განხორციელდება პროექტით გათვალისწინებული მშენებლობის დაწყებამდე: კლდოვანი ყორდანები CSG2 უბანზე (CH54-58)	კულტურული მემკვიდრეობი ს მართვის გეგმა		10.10.4, 5.5.2
A27	D27.02	წინასამშენებლო	CSG2 მისასვლელი გზები	კულტურული მემკვიდრეობა	CSG2 მისასვლელი გზის მარშრუტი იმგვარად განისაზღვრა, რომ გზამ გვერდი აუაროს კულტურული მემკვიდრეობის ცნობილ ობიექტთა უმეტესობას, რომელთა შორისაა: • ნარდევანის დასახლება; • რიგი მცირე კლდოვანი გორაკები, რომლებიც პოტენციურად შეიძლება წარმოადგენდეს არქეოლოგიური ობიექტების ადგილს და რამდენიმე ბრინჯაოს ხანის სავარაუდო სამარხი	კულტურული მემკვიდრეობი ს მართვის გეგმა		10.10.4, 5.5.2
A27	D27.04	წინასამშენებლო	CSG2 მისასვლელი გზები	კულტურული მემკვიდრეობა	CSG2 მისასვლელი გზის სადრენაჟე სისტემის და ნაპირების მონაკვეთები სპეციალურად იქნება დაპროექტებული ისე, რომ დაცული და შენახული იქნას შესაძლო არქეოლოგიური ობიექტები	კულტურული მემკვიდრეობი ს მართვის გეგმა		5.5.2, 10.10.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A27	D27.05	წინასამშენებლო	CSG2 მისასვლელი გზები	კულტურული მემკვიდრეობა	CSG2 მისასვლელი გზის ბანაკი დაპროექტდება ისე, რომ უზრუნველყოფილი იქნას კულტურული მემკვიდრეობის უზნის – CH276–ის დაცვა. თუკი ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება, მაშინ სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, უზანზე ჩატარდება მეორე ფაზის არქეოლოგიური კვლევის სამუშაოები. თუ, მეორე ფაზის სამუშაოების შედეგებიდან გამომდინარე, გაიცემა არქეოლოგიური გათხრების გაგრძელების რეკომენდაცია, კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით დაიგეგმება მესამე ფაზის სამუშაოების მოცულობა	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A6	D3.04	საინჟინრო დაპროექტება	კმნ30-თან	ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	მილსადენის შერჩეული მარშრუტი გვერდს აუვლის ნიადაგის დაბინძურების ადგილებს, როგორცაა ჯილეხით დაბინძურებული ადგილები, რომლებიც ახლოსაა მტკვრის გადაკვეთის ადგილთან.	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 5.4.11
A36	D30.01	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	იქ, სადაც ჩაითვლება, რომ შედარებით მაღალია მილსადენის დაზიანების ან მასზე რაიმე ზემოქმედების რისკი, სადაც ხდება სხვა მომსახურებებთან გადაკვეთა და, სადაც ხდება ბილიკების და გზების გადაკვეთა, მილსადენი დაიფარება ბეტონის ფირფიტებით ღია გათხრის მეთოდით გადაკვეთისას	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		5.3.1, 10.15.4, 12.6.1
A32	D32.01	ექსპლუატაცია		მიწის მფლობელობა & გამოყენება	პროექტის მიზანია შეინარჩუნოს CSG2 მისასვლელი გზის მომიჯნავე იმ მიწის ნაკვეთების ხელმისაწვდომობა, რომელზეც ზემოქმედება არ განხორციელდება, არსებულ ძირითად გზასთან დაკავშირებული გადასასვლელი/გადაკვეთის წერტილების უზრუნველყოფით.	ოპერაციების მართვის სისტემა		5.5.3, 10.13.8

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A28	D33.01	საინჟინრო დაპროექტება		ეკონომიკა, დასაქმება, უნარები & საარსებო წყაროები	პროექტის ფარგლებში შერჩეული იქნა სამშენებლო ბანაკების ადგილები იმავე უბნებზე ან იმ უბნებთან ახლოს სადაც ძირითადი ობიექტები და აღჭურვილობაა განთავსებული.	ადგილობრივი დასაქმების და ტრენინგის გეგმა		10.11.4, 5.6
A36	D36.01	საინჟინრო დაპროექტება		ზედაპირული წყლები	დრენაჟი გაკეთდება CSG2 მისასვლელი გზის აღმავალ ნაწილზე, გაივლის სადრენაჟე შტოლნს გზის ქვეშ და დაიცლება შემაკავებელი გუბურების ან ენერგიის შემცირების სხვა საშუალებების მეშვეობით ადგილობრივ მდინარეებში.	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4, 5.5.1
A29	D5.001	საინჟინრო დაპროექტება		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	SCPX მილსადენი დაცული იქნება კოროზიისაგან აქტიური (ე.ი. ტრანსფორმატორის გამოყენებით) კათოდური დამცავი სისტემით.			5.3.1, 12.6
A5	D5.006	საინჟინრო დაპროექტება		გეოლოგია & გეომორფოლოგია	მილსადენის თხრილის მონაკვეთი, რომელიც კვეთს რუსთავის გეოლოგიურ რღვევას, ტრაპეციულად გაითხრება, ორგზის ამოიფინება გეოტექსტილის მემბრანით და ამოივსება შეუცემენტებადი, დამტვრეული ინერტული მასალით.			5.4.11, 12.2.5
A11	D5.009	საინჟინრო დაპროექტება	კმნ12	ზედაპირული წყლები	დიდი სარწყავი არხი, სადრენაჟე არხი და გზა კმნ12-თან იქნება ერთი უტრანშეო გადაკვეთის ნაწილი	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.7.4, 5.4.11
A30	D5.010	საინჟინრო დაპროექტება		დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	სადაც SCPX მილსადენი კვეთს მიწაში დამარხულ მომსახურების სისტემებს ან მილსადენებს, გამოყენებული იქნება უტრანშეო ან ღია გათხრის მეთოდით გადაკვეთა. ტიპიური ვერტიკალური დაცილება არსებულ მომსახურებასა და SCPX მილსადენს შორის იქნება 1500მმ უტრანშეო მეთოდით გადაკვეთის შემთხვევაში და 900მმ – ღია გათხრის მეთოდით გადაკვეთისას.	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		12.6.1

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A30	D5.011	საინჟინრო დაპროექტება		დასახლებების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	არსებული BTC და SCP მილსადენების გადაკვეთის ადგილების მშენებლობის კონტროლი განხორციელდება არსებული მილსადენების საოპერაციო ნებართვის ფარგლებში, რომელიც სამუშაო სისტემას უკავშირდება და სამუშაო დაექვემდებარება სპეციფიკური რისკების შეფასებას როგორც სამშენებლო კონტრაქტორის, ისე BTC და SCP საოპერაციო ჯგუფების მიერ	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		12.6.1
A23	D5.019	საინჟინრო დაპროექტება	CSG1 და CSG2	ჰაერის ხარისხი	საკომპრესორო სადგურები აღჭურვილი იქნება გაზის ოთხი კომპრესორით, რომლებსაც მექანიკურად ამუშავებს მშრალი დაბალი ემისიის (DLE) გაზის ტურბინები	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.8.4, 5.5.1
A8	D5.021	საინჟინრო დაპროექტება	CSG1 და CSG2	ლანდშაფტი	CSG1-ს ასევე ექნება მაღალი წნევის 80მ სიმაღლის სავენტილაციო საკვამური, საგანგებო სიტუაციებისა და სარემონტო სამუშაოებისას პროცესებში მონაწილე დანადგარებში წნევის დასაწევად			10.4.4, 5.5.1
A8	D5.024	საინჟინრო დაპროექტება	CSG1 და CSG2	ლანდშაფტი	CSG2-ს ასევე ექნება მაღალი წნევის 40მ სიმაღლის სავენტილაციო საკვამური, საგანგებო სიტუაციებისა და სარემონტო სამუშაოებისას პროცესებში მონაწილე დანადგარებში წნევის დასაწევად			10.4.4, 5.5.1
A8	D5.027	საინჟინრო დაპროექტება	PRMS	ლანდშაფტი	PRMS-ს ასევე ექნება მაღალი წნევის 40მ სიმაღლის სავენტილაციო საკვამური, საგანგებო სიტუაციებისა და სარემონტო სამუშაოებისას პროცესებში მონაწილე დანადგარებში წნევის დასაგდებად.			10.4.4
A7	D5.028	საინჟინრო დაპროექტება	CSG1 და CSG2	ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	SCPX ნარჩენების მართვის გეგმის შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი მყარი ნარჩენები შეგროვდება ნარჩენების შენახვის ადგილებში (WSA), რომლებიც ბანაკებთან იქნება განლაგებული.	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4, 10.5.4, 5.6.1

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A7	D5.029	საინჟინრო დაპროექტება		მიწისქვეშა წყლები	SCPX პროექტის შედეგად წარმოქმნილი ყოველგვარი ნარჩენის მართვა განხორციელდება იმ მიზნით, რომ მოხდეს: (ა) ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების; და (ბ) პერსონალის ჯანმრთელობის საფრთხეთა მინიმიზაცია. შესაბამის ადგილებში ნარჩენი მასალები ხელახლა იქნება გამოყენებული ან გადამუშავებული და საბოლოოდ ნაგავსაყრელზე განთავსდება. ამ შემთხვევაში ინერტული და არა-საშიში ნარჩენები განთავსებული იქნება ლიცენზირებულ BP-ის მიერ ოპერირებად ნაგავსაყრელზე რუსთავის მახლობლად.	ნარჩენების მართვის გეგმა		10.3.4, 10.5.4, 10.6.4, 5.6.2
A7	D5.030	საინჟინრო დაპროექტება		მიწისქვეშა წყლები	საშიში ნარჩენები გადაეგზავნება კონტრაქტორს, რომელიც ფლობს საფრთხის შემცველი ნარჩენების მიღებისა და დამუშავების ლიცენზიას.	ნარჩენების მართვის გეგმა		5.6.2, 10.3.4, 10.6.4
A7	D5.032	საინჟინრო დაპროექტება	CSG2	ზედაპირული წყლები	ჩამდინარე წყლების სისტემის საინჟინრო პროექტი CSG2-ზე ჯერ კიდევ შესამუშავებელია, თუმცა ამჟამად შეფასებული ვარიანტები მოიცავს მზრუნავ დისკოიან (Bio-Disc) წყლის გადამამუშავებელ ქარხანას (ან სხვ. მსგავსს) და სადრენაჟე სისტემას გასასვლელით ზედაპირულ წყლებში ან ალტერნატიულ შემთხვევაში - სპეციალურ სადრენაჟე ჭაში.	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.6.4, 5.6.2
A30	D5.034	საინჟინრო დაპროექტება		გეოლოგია & გეომორფოლოგია	მთავარი გზის, რკინიგზის და მდინარის გადაკვეთებისთვის, ასევე სეისმური რღვევების უბნებში საანგარიშო კოეფიციენტად აღებული იქნება 0.6 და შესაბამისად უფრო სქელკედლიანი მიწები, რომლებიც შეესაბამება API RP 1102.	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		12.2.1, 12.6.1, 5.3.1
A37	D5.036	საინჟინრო დაპროექტება		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	მიწების ტრანსპორტირება მოხდება რკინიგზით გადმოტვირთვის წერტილებამდე. რკინიგზის გადმოსატვირთი წერტილი განთავსდება მიწების შესანახ უბანთან ახლოს, რათა შემცირდეს HGV გადაადგილებების რაოდენობა.	ინფრასტრუქტურის და მომსახურების მართვის გეგმა		10.16.4, 5.3.3

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A25	D5.038	საინჟინრო დაპროექტება		ხმაური	CSG2-ის შენობებში, რომლებშიც განთავსებული გაზის ტურბინები და საკომპრესორო ერთეულები, როგორც წესი, აწყობილი იქნება 150 მმ სისქის სენდეიჩისებრი ფირფიტებით ხმაურის გავრცელების კონტროლისათვის.			10.9.4, 5.5.1
A25	D5.039	საინჟინრო დაპროექტება		ხმაური	CSG1-ის შენობებში, სადაც განთავსებულია გაზის ტურბინები და საკომპრესორო ერთეულები, გამოყენებული იქნება მაღალ-ეფექტური აკუსტიკური ჟალუზები, რომლებიც უზრუნველყოფს ბუნებრივ ვენტილაციას და ინარჩუნებს მაღალ-ეფექტურ აკუსტიკურ პროექტს პლაკირებისათვის			10.9.4, 5.5.1
A25	D5.040	საინჟინრო დაპროექტება		ხმაური	მაღალ-ეფექტური მაყუჩები საკომპრესორო და ენერგიის გენერატორი გაზის ტურბინის გადამუშავებული გაზის თითოეული საკვამურისათვის შეამცირებს ხმაურის ინტენსივობას 115 დბ(A)-დან 100 დბ(A)-მდე.			10.9.4, 5.5.1
A25	D5.041	საინჟინრო დაპროექტება		ხმაური	მაყუჩები ასევე გამოყენებული იქნება წვისა და ვენტილაციის ჰაერის შემშვებ სისტემაში ხმაურის ინტენსივობის კონტროლისათვის.			10.9.4, 5.5.1
A25	D5.042	საინჟინრო დაპროექტება		ხმაური	მაღალ-ეფექტური აკუსტიკური საიზოლაციო მასალით შეიფუთება დაწნეხილი გაზის მილები და კომპრესორული გამაცივებლის-შემდგომი ვენტილატორების საინჟინრო პროექტი მათგან მომდინარე ხმაურის ინტენსივობას შეამცირებს.			10.9.4, 5.5.1
A17	D5.045	წინასამშენებლო		ეკოლოგია	მესამე მხარეთა არსებული მომსახურებები და სენსიტიური რეცეპტორები, რომელთა გვერდის ავლაა საჭირო მშენებლობისას (მაგ., კულტურული მემკვიდრეობის უბნები ან სპეციფიკური ხეები, რომლებიც შენარჩუნებული უნდა იყოს), მოინიშნება.	ეკოლოგიური მართვის გეგმა	კულტურულ ი მემკვიდრეო ბა და ინფრასტრუქ ტურა და მომსახურება	5.4.7, 10.7.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A17	D5.046	წინასამშენებლო		ეკოლოგია	PRMS სამშენებლო ბანაკის მდებარეობა შერჩეული იქნება პოტენციური ვარიანტების მრავალდარგოვანი შეფასების საფუძველზე H&S, სოციალური, ტექნიკური და გარემოსდაცვითი კრიტერიუმების გათვალისწინებით. შეფასება გაითვალისწინებს წინასამშენებლო ეკოლოგიური კვლევების შედეგებს, რომლებიც პოტენციურ ადგილებზე გაზაფხულზე ჩატარდება			5.6.1, 10.7.4
A17	D5.054	საინჟინრო დაპროექტება	ალგეთის გადაკვეთა (კმნ54.5-ის გარშემო)	ეკოლოგია	იქ, სადაც სამშენებლო დერეფანი გადაკვეთს ჭალის ტყეს მდინარე ალგეთის გადაკვეთასთან, SCPX სამშენებლო დერეფნის სამუშაო სიგანე შემცირდება და სამშენებლო დერეფნის მოხსნის მიწის ზედა ფენა შეინახება დასასაწყობებელ ადგილას	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4, 5.4.7
A37	D5.055	საინჟინრო დაპროექტება		საგზაო მოძრაობა & ტრანსპორტი	მიწების ტრანსპორტირება მიწების სასაწყობე ეზოებიდან მოხდება სატვირთო მანქანებით გასხვისების დერეფანთან დამტკიცებული მისასვლელი გზებით და შემდეგ გასხვისების დერეფნის გასწვრივ საჭირო ადგილამდე			10.16.4, 5.4.8
A3	D5.065	საინჟინრო დაპროექტება		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	დახრილ რელიეფზე (როგორც წესი დახრილობა 10 გრადუსი ან მეტი), თხრილის სიგანეზე შესაბამისი ინტერვალებით დამონტაჟდება თხრილის შემაკავებლები (მაგ., ნიადაგი/ცემენტის ნარევით სავსე ჩანთები) მოსწორებული მიწის დონემდე	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 5.4.10
A5	D5.066	საინჟინრო დაპროექტება		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	თხრილების გათხრისას ამოღებული ჭარბი ნიადაგის ქვედა ფენა დაიყრება სამუშაო სიგანეზე და იმ ზონებში, სადაც ნიადაგის ქვედა ფენა მსგავსია. ნიადაგის გაშლის სამუშაო ისე ჩატარდება, რომ შეძლებისდაგვარად არ მოხდეს ნიადაგის ტიპების აღრევა	აღდგენის გეგმა		10.3.4, 10.4.4, 5.4.10
A11	D5.078	საინჟინრო დაპროექტება		ზედაპირული წყლები	თუ წყალდება განხორციელდება მდინარეებიდან (ან არხებიდან) ნებისმიერ დროს აღებული იქნება მდინარის წყლის არაუმეტეს 10%-სა	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.5.4, 10.7.4, 5.7.2

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A12	D5.079	საინჟინრო დაპროექტება		ზედაპირული წყლები	წყალაღების დაწყებამდე პროექტი განიხილავს IUCN/საქართველოს წითელი ნუსხის თევზის სახეობის არსებობის შესაძლებლობას, განსაკუთრებით თევზის ქვირითობის პერიოდში (მირითადად მაისი - ივნისი) და უბნის შეფასებისას შემარბილებელი ღონისძიების სახით განისაზღვრება 10მმ დიამეტრიანი ცხაურის გამოყენება, კომპანიის მიერ დამტკიცების შემდეგ	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4, 5.7.2
A5	D5.086	საინჟინრო დაპროექტება		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	სამშენებლო დერეფნის ბუნებრივი მცენარეული საფარის ხელახალი განვითარების ხელშესაწყობად, ცალკე შენახული ნიადაგის ზედა ფენასა და ნეომპალას ანაწილებან სამშენებლო დერეფნის ზედაპირზე საჭიროებისამებრ, მიწის მოსწორების დასრულების შემდეგ	სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა		10.3.4
A8	D5.093	საინჟინრო დაპროექტება		ლანდშაფტი	სამშენებლო პერსონალისა და აღჭურვილობის დემობილიზაციამდე დროებითი შენობები და აღჭურვილობა, იარაღები და ნებისმიერი ზედმეტი მასალა, მოტანილი უბანზე ან წარმოქმნილი მშენებლობისა და ექსპლუატაციაში გაშვების დროს, მოცილებულ იქნება.	აღდგენის გეგმა		10.4.4, 5.7.3
A23	D5.094	საინჟინრო დაპროექტება		ჰაერის ხარისხი	ინფრასტრუქტურის სარეზერვო გენერატორები იმუშავებს დიზელზე და ფართოდ გამოყენებული იქნება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როცა გაზის ტურბინებზე მომუშავე გენერატორები უნდა გაითიშოს.	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		5.8.3, 10.8.4
A8	D5.096	საინჟინრო დაპროექტება		ლანდშაფტი	ჩამკეტი სარქველი, PRMS და CSG1 ერთადაა განლაგებული აუთვისებელი მიწების დამატებითი განაშენიანების საჭიროების მინიმუმაციის მიზნით			10.4.4, 5.2.2
A23	D5.097	საინჟინრო დაპროექტება		ჰაერის ხარისხი	ტურბინების ზომა შერჩეული იქნება ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მათი მუშაობა დაბალ-NOx სამუშაო რეჟიმში წლის პრაქტიკულად გონივრული ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე გარემოს ტემპერატურის და მილსადენის გამტარიანობის ცვალებადობის გათვალისწინებით			10.8.4, 5.5.1

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A22	D5.098	საინჟინრო დაპროექტება		ჰაერის ხარისხი	CSG1-ზე დამონტაჟდება კავშირი საქართველოს ეროვნულ ელექტროსისტემასთან. ელექტროსისტემა თავდაპირველად გამოყენებული იქნება ენერგიის სარეზერვო წყაროს სახით და პროექტის ფარგლებში შეგროვდება ინფორმაცია ელექტროკავშირის სანდოობის შესახებ, იმ მიზნით, რომ მომავალში ელექტროსისტემა გახდეს ენერგიის პირველადი წყარო უზანზე (გათბობა, განათება და სხვ.), იმის გათვალისწინებით, რომ არანაირი ზემოქმედება მილსადენზე არ მოხდება			5.5.1, 10.8.4
A22	D5.099	საინჟინრო დაპროექტება		ჰაერის ხარისხი	PRMS-ზე დამონტაჟდება კავშირი საქართველოს ეროვნულ ელექტროსისტემასთან. ელექტროსისტემა თავდაპირველად გამოყენებული იქნება ენერგიის სარეზერვო წყაროს სახით და პროექტის ფარგლებში შეგროვდება ინფორმაცია ელექტროკავშირის სანდოობის შესახებ, იმ მიზნით, რომ მომავალში ელექტროსისტემა გახდეს ენერგიის პირველადი წყარო უზანზე (გათბობა, განათება და სხვ.), იმის გათვალისწინებით, რომ არანაირი ზემოქმედება მილსადენზე არ მოხდება			5.5.4, 10.8.4
A30	D5.100	საინჟინრო დაპროექტება		ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	დამონტაჟდება ადგილობრივი სავენტილაციო მილები, რომელთა საშუალებითაც მოხდება კომპრესორის გაზის ატმოსფეროში გაშვება უსაფრთხო ადგილებში თუ შემამჭიდროვებელი გაზის ალდეგენის სისტემა არ იმუშავებს.	-		5.5.1, 12.6.1
A32	D5.104	საინჟინრო დაპროექტება		მიწის მფლობელობა & გამოყენება	CSG2 ადრეული სამუშაოების ბანაკი შეირჩევა მრავალდარგობრივ შეფასებაზე დაყრდნობით მათ შორის H&S-ზე, ბუნებრივი და სოციალური გარემოსა და ტექნიკურ კრიტერიუმებზე, და უპირატესობა მიენიჭება ადგილებს, სადაც სამრეწველო ნაგებობათა ნაშთებია, როცა ეს პრაქტიკულად არის შესაძლებელი.			5.6.1, 10.12.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A7	D5.106	საინჟინრო დაპროექტება		ზედაპირული წყლები	ბანაკებში საყოფაცხოვრებო საჭიროებისათვის გამოყენებული წყალი დამუშავდება ნარჩენი წყლების გაწმენდის პაკეტის გამოყენებით, რომელიც პროექტის სტანდარტებს და ნებართვის მოთხოვნებს შეესაბამება	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		5.6.2, 10.3.4, 10.5.4, 10.6.4
A7	D6.01	საინჟინრო დაპროექტება	CSG1 და PRMS	ზედაპირული წყლები	ჩამდინარე წყლის სისტემები ინტეგრირებული იქნება არსებულ ინფრასტრუქტურაში CSG1-სა და PRMS-ზე.			10.5.4, 5.6.2
A7	D6.03	საინჟინრო დაპროექტება	CSG2	ზედაპირული წყლები	ჩატარდება ჰიდროლოგიური კვლევა CSG2 უბნისა და მისასვლელი გზის დეტალური გეგმის შედგენისას სადრენაჟე არეების, ნაკადის სიჩქარისა და წყლის ხარისხის დასადგენად მდინარეების გადაკვეთისა და ჭაობიან ადგილებში.			10.5.4, 5.6.2
A7	D6.04	საინჟინრო დაპროექტება	ინფრასტრუქტურა	ზედაპირული წყლები	განიხილება დამატებითი მესამეული დამუშავების საჭიროება CSG2-ზე, მათ შორის გამოკვლეული იქნება ლელიანის ადგილები, რათა მიღებული იქნას კლიმატური პირობების შესაბამისი გადაწყვეტილებები.			10.5.4, 5.8.2
A8	D8.02	საინჟინრო დაპროექტება		ლანდშაფტი	სენსიტიური მასალა და ფერადი მოსაპირკეთებელი მასალები იქნება გამოყენებული შენობათა ფასადებისათვის.			10.4.4, 5.8.2
A8	D8.03	საინჟინრო დაპროექტება		ლანდშაფტი	პროექტის ფარგლებში გამოყენებული იქნება სენსიტიური გასანათებელი მოწყობილობები სინათლით დაბინძურებისა და ცაზე ხილული განათების მინიმუმზაციისათვის, მათ შორის გამოყენებული იქნება მიმართული, სპეციფიკური დანიშნულების მქონე, დაბალი სიმძლავრის, ჩაჩიანი, ფოტო-სენსიტიური გასანათებელი ხელსაწყოები CSG1-ის, CSG2-ისა და PRMS-თვის.			10.4.4, 5.8.2
A4	DE.01	ექსპლუატაციი დან გამოყვანა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	72-ე უბანზე, SCP მილსადენის მონაკვეთი გზის ქვეშ გადაიჭრება გადაკვეთის ერთ-ერთ მხარეს, შეივსება შესაბამისი ხსნარით და დაილუქება კოლაფსის თავიდან ასაცილებლად.	ოპერაციების მართვის სისტემა		5.9.2, 10.3.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A7	DE.02	ექსპლუატაციი დან გამოყვანა		ზედაპირული წყლები	72-ე უბნის წყლის აბაზანაზე გამაცხელებლიდან დაწრეტილი გლიკოლისა და წყლის ნარევი ექსპლუატაციიდან გამოყვანისას გადაიდგრება პროექტის ნარჩენების მართვის გეგმის შესაბამისად.	ოპერაციების მართვის სისტემა		5.9.2, 10.3.4
A39	DE.03	ექსპლუატაციი დან გამოყვანა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	72-ე უბნის ექსპლუატაციიდან გამოყვანამდე მოხდება ბუნებრივ გარემოზე მოქმედი რისკების შეფასება, რათა განისაზღვროს ბუნებრივ გარემოზე, მათ შორის ნიადაგზე და მიწისქვეშა წყლებზე მოქმედი პოტენციური რისკები. შემუშავებული შემარბილებელი ღონისძიებები ჩართული იქნება ექსპლუატაციიდან გამოყვანის გეგმაში.	ოპერაციების მართვის სისტემა		5.9.2, 10.3.4
A7	DE.04	ექსპლუატაციი დან გამოყვანა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	72-ე უბნიდან მოცილებული ლითონის ნაჭრები გადაიგზავნება გადამამუშავებელ ინფრასტრუქტურაში, სადაც კი ეს შესაძლებელია.	ოპერაციების მართვის სისტემა		5.9.2, 10.3.4
A39	DE.05	საოპერაციო		ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	ტერიტორიის მფლობელ ქვეყანასთან ხელშეკრულების ვადის ამოწურვიდან 30 დღის განმავლობაში უნდა მომზადდეს გეგმა, სადაც აღწერილი იქნება ექსპლუატაციის შეწყვეტის წესი. ექსპლუატაციის შეწყვეტის გეგმა უნდა დამტკიცდეს მთავრობის მიერ. ESIA მომზადდება ექსპლუატაციის შეწყვეტის გეგმის აღსრულებამდე, რათა შეფასდეს და მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი პოტენციური ზემოქმედება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს ექსპლუატაციის შეწყვეტის ოპერაციებთან. ექსპლუატაციის შეწყვეტის ESIA წარედგინება მთავრობას.	ოპერაციების მართვის სისტემა		5.8.2, 10.3.4
A39	DE.06	საოპერაციო		ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	ექსპლუატაციის შეწყვეტის ოპერაციების დასრულების შემდეგ მომზადდება დაბინძურებული მიწების შეფასება, სადაც აღირიცხება პროექტის ინფრასტრუქტურის ადგილმდებარეობათა დაბინძურების საბოლოო სტატუსი. ეს შეფასება მთავრობის მხრიდან დამტკიცებას საჭიროებს.	ოპერაციების მართვის სისტემა		5.8.2, 10.3.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A7	OP02	საოპერაციო		ზედაპირული წყლები	CSG2-ზე წვიმის წყლის დრენაჟი დიზელის საწვავის შესანახი რეზერვუარების ირგვლივ არსებული მეორადი შემაკავებლებიდან მოხდება ხელით და ჩაეშვება წვიმის წყლის სადრენაჟე სისტემაში ნავთობიანი წყლის სეპარატორის გავლით	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.5.4, 5.5.5, 5.8.2
A7	OP03	საოპერაციო		ზედაპირული წყლები	ვიზუალური დაკვირვების და წყლის ნიმუშების აღების შემდეგ (საჭიროების შემთხვევაში იმის დასადგენად, შეესაბამება თუ არა იგი პროექტის სტანდარტებს), ნავთობიანი წყლის სეპარატორიდან გადმოღვრილი წყალი უშუალოდ გარემოში ჩაიშვება.	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.5.4, 5.8.2
A7	OP04	საოპერაციო		ზედაპირული წყლები	ზედაპირული ჩამონადენი შემოუსაზღვრელი შემკრები ბასეინებიდან ობიექტების უბნების ფარგლებს შიგნით (მაგ.: გზები და სხვა მოპირკეთებული უბნები) ჩაედინება წვიმის წყლის სადრენაჟე სისტემაში და შემდეგ უბნის გარეთ საგუბარის გავლით ზედაპირულ ან მიწისქვეშა წყლებში	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.5.4, 5.5.5, 5.8.2
A7	OP05	საოპერაციო		ზედაპირული წყლები	ობიექტებზე მუდმივი, გარე აღჭურვილობა, რომელიც შეიცავს ნავთობს და წყალგამაცხელებლებს კავდება ლოკალურად და თუ სუფთაა, ჩაშვება მოხდება ხელით, წვიმის წყლის სადრენაჟე სისტემაში. ნებისიერი ხილული დაბინძურება ამოღებული იქნება ჩაშვებამდე ან ნავთობიანი წყალი დამუშავდება ნავთობიანი წყლის სეპარატორში	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.5.4, 5.5.5
A23	OP10	საოპერაციო		ჰაერის ხარისხი	NOx და CO ემისიების საკვამური ემისიის მონიტორინგი ჩატარდება ემისიის ძირითადი წყაროების ადგილებზე (კომპრესორის დამქოქი ტურბინები, ენერგიის გენერირების ტურბინები, ძრავები და წყლის ავზის გამათბობლები) და PM და SO2 ემისიები განისაზღვრება გაანგარიშების მიღებული მეთოდოლოგიის გამოყენებით.	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.8.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A23	OP11	საოპერაციო		ჰაერის ხარისხი	სადაც საკვამური ემისიების მონიტორინგი აჩვენებს მნიშვნელობებს, რომლებიც პროექტის გარემოსდაცვითი სტანდარტების შესაბამისობაშია მონიტორინგის სიხშირე და მასშტაბი გადაიხედება და საჭიროების შემთხვევაში შესწორდება	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.8.4
A23	OP12	საოპერაციო		ჰაერის ხარისხი	ატმოსფერული ემისიების აღწერა ყოველწლიურად მომზადდება და განახლდება. მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე ინვენტარით დეტალიზებული იქნება ემისიების ყველა შესაბამისი წყარო, პირდაპირი და არაპირდაპირი ემისიების ჩათვლით და შეფასება გაკეთდება საწვავის მოხმარების ან სხვა პროცესების დანახარჯების საფუძველზე	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.8.4
A30	OP121	საოპერაციო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	როცა 56"-დიამეტრიანი მილსადენი შევა ექსპლუატაციაში, მოხდება გასხვისების დერეფნის გასწვრივ მილსადენის რეგულარული პატრულირება ცხენოსანი პატრულის, ავტომობილიანი პატრულის (არსებული მისასვლელი გზების გამოყენებით) და უსაფრთხოების პატრულის მიერ, რათა შემცირებული იქნას მესამე მხარის შემოჭრის რისკი	ოპერაციების მართვის სისტემა		12.5, 12.6.2, 10.3.2, 5.8.4
A30	OP123	საოპერაციო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	რეგულარულად მოხდება მილსადენის და მისი ინფრასტრუქტურის ინსპექტირება და ტექმომსახურება	ოპერაციების მართვის სისტემა		12.5.2, 5.8.2
A30	OP124	საოპერაციო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	მილსადენის და მისი ობიექტების ექსპლუატაცია მოხდება დაგეგმილი საპროექტო პარამეტრების ფარგლებში	ოპერაციების მართვის სისტემა		12.6.2, 5.8.2
A30	OP125	საოპერაციო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	შესაბამისი უფლებამოსილი პირები ინფორმირებულნი იქნებიან მილსადენის და მისი ობიექტების დაცვის ზონებში მესამე მხარის მიერ დაგეგმილი ან განხორციელებული მიმდინარე მშენებლობის შესახებ	ოპერაციების მართვის სისტემა		12.6.2, 5.8.2, 10.9.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A30	OP127	საოპერაციო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	CSG1 და CSG2 ობიექტები უზრუნველყოფილი იქნება საკუთარი ავარიული გამორთვის (ESD) და უსაფრთხოების სისტემით	ოპერაციების მართვის სისტემა		12.6.2, 5.8.2,
A30	OP128	საოპერაციო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	არსებულ SCP მილსადენს აქვს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების მთავრობის მიერ დამტკიცებული გეგმა (ERP), რომელიც განახლდება და ინტეგრირდება SCPX მილსადენის და მისი ახალი ინფრასტრუქტურის პროექტში, მათ ექსპლუატაციაში შეყვანამდე	ოპერაციების მართვის სისტემა		12.6.3, 5.8.2
A30	OP129	საოპერაციო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	ტერიტორიის მფლობელი ქვეყნის ხელშეკრულების მე-4 დანართის 3.6 პუნქტის მიხედვით განახლებული საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა წარედგინება საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას (საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს)	ოპერაციების მართვის სისტემა		12.6.3, 5.8.2
A24	OP13	საოპერაციო		ჰაერის ხარისხი	ექსპლუატაციის საქმიანობების დროს წარმოქმნილი მტვერი განხილულია როგორც შემაწუხებელი ფაქტორი და მისი მონიტორინგი მოხდება ვიზუალური დაკვირვებით	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.8.4
A30	OP130	ექსპლუატაცია		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	პერსონალის ყველა წევრს მოეთხოვება გააცნობიეროს საკუთარი ფუნქციები და პასუხისმგებლობები, რომლებიც აღწერილია ERP-ში; პერსონალმა უნდა გაიაროს შესაბამისი ტრენინგი და ინსტრუქტაჟი, რათა უზრუნველყოფილი იქნას მათი კომპეტენტურობა ფუნქციების და პასუხისმგებლობების შესრულებისას. რეგულარული სწავლება, შეკრებები და ტრენინგი დეტალურად აღწერილია საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების ყოველწლიურ პროგრამაში, რომელიც განახლდება და ჩართული იქნება SCPX-სპეციფიკურ ტრენინგში და საგანგებო სიტუაციების სწავლების კურსში.	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა	ოპერაციები ს მართვის სისტემა	12.6.3, 5.8.2

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A30	OP131	საოპერაციო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	სამშენებლო დერეფნის პატრული მოახდენს მდინარის გადაკვეთების მონიტორინგს, რათა უზრუნველყოს მდინარის დაცვის სამუშაოების და მდინარის ნაპირების ერთიანობა. მონიტორინგი მოიცავს მდინარის ნაპირების ეროზიის ან არხის მორფოლოგიაში ცვლილებების ვიზუალურ ინსპექტირებას	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.5.4, 10.7.4, 12.5.2, 5.8.2
A30	OP132	საოპერაციო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	მილსადენის მთლიანობის შესახებ ინფორმაციის მოსაწოდებლად ჩატარდება მილსადენის შიგნიდან შემოწმება დგუშების გამოყენებით	ოპერაციების მართვის სისტემა		12.6.2, 5.8.2
A30	OP133	საოპერაციო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	პროექტი შეინარჩუნებს ურთიერთობას ყველა მიწის მფლობელთან მილსადენის მარშრუტის გასწვრივ, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და კომუნალური მომსახურების კომპანიებთან მესამე მხარის მიერ განხორციელებული ისეთი მშენებლობების თვალყურის მიდევნების მიზნით, რომლებმაც შეიძლება მოახდინოს გავლენა მილსადენზე.	ოპერაციების მართვის სისტემა		12.5.2, 5.8.2
A30	OP136	საოპერაციო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	გეოტექნიკურად არამდგრადი და ეროზიის შესაძლებლობის ადგილების მონიტორინგი გაგრძელდება ექსპლუატაციის ფაზაში.	ოპერაციების მართვის სისტემა		12.5.2, 10.12.4, 10.7.4
A25	OP137	საოპერაციო	CSG1, CSG2 & PRMS	ხმაური	CSG1, CSG2 და PRMS-ზე გაზის მსხვილი დანადგარების სარემონტო ვენტილაციის სამუშაოების დროს ნაკადის სიჩქარემ შეიძლება გამოიწვიოს LAmx ხმაურის დონე, რომელიც გადააჭარბებს პროექტის სტანდარტებს. ამიტომ ეს სამუშაოები არ ჩატარდება 23:00 - 07:00 სთ-ებს შორის	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.9.4
A25	OP138	საოპერაციო	CSG1, CSG2 & PRMS	ხმაური	ადგილობრივ მოსახლეობას წინასწარ ეცნობება CSG1, CSG2, PRMS ობიექტებზე ნებისმიერი მოსაღდნელი სარემონტო სამუშაოების შესახებ, რომლებიც იწვევს განსაკუთრებულ ხმაურს	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.9.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A27	OP139	საოპერაციო		კულტურული მემკვიდრეობა	სამუშაოები, რომლებიც მოიცავს მიწის ზედა ფენის მოხსნას და გათხრებს ექსპლუატაციის პერიოდში და რომლებიც ჩატარდება პროექტის სამშენებლო სამუშაოებით შეშფოთებული ადგილების გარეთ, ასევე მოიცავს კულტურული მემკვიდრეობის შეფასებას, რათა სამუშაოების დაწყებამდე განისაზღვროს შემარბილებელი ღონისძიებები	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.10.4
A25	OP14	საოპერაციო	ინფრასტრუქტურა	ხმაური	ყოველ 6 თვეში ერთხელ სენსიტიურ რეცეპტორებთან - CSG1, CSG2 და PRMS ობიექტების გარშემო, ჩატარდება ხმაურის მონიტორინგი, მოდელირების შედეგების და პროექტის სტანდარტებთან შესაბამისობის გადასამოწმებლად. როცა დადგინდება, რომ მონიტორინგის შედეგები პროექტით დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობაშია, მოხდება მონიტორინგის სიხშირის გადახედვა და შემცირება	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.9.4
A30	OP140	ექსპლუატაცია		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	ადგილობრივ მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაცია იმ საქმიანობების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მილსადენის მთლიანობას, მაგალითად როგორიცაა ინერტული მასალების ამოღება	ოპერაციების მართვის სისტემა		12.6.2
A8	OP141	ექსპლუატაცია		ლანდშაფტი	BTC/SCP ინფრასტრუქტურის ლანდშაფტის მონიტორინგის არსებული პროგრამა გაფართოვდება და მოიცავს SCPX გასხვების დერეფანს, ინფრასტრუქტურად და დროებით ადგილებს	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.4.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A30	OP143	ექსპლუატაცია		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	ექსპერტის მიერ მილის დამარხვის სიღრმის შეფასება, უახლოეს ნაგებობასა და სამშენებლო დერეფანს შორის დაშორების გაანგარიშებები და მილსადენის დაცვის სამუშაოები ჩატარდება დიდი მდინარეების გადაკვეთებზე ყოველწლიურად (მდინარის მახასიათებლების და გადაკვეთის მეთოდის გათვალისწინებით) და წყალდიდობების შემდეგ, რომლებიც აჭარბებს წყალდიდობების 1:100 განმეორების პერიოდს	ოპერაციების მართვის სისტემა		12.6.2, 10.6.4, 10.7.4
A30	OP144	ექსპლუატაცია		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	მდინარის გადაკვეთის მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, თუ პროექტი ჩათვლის საჭიროდ, ჩატარდება დამატებითი სარემონტო სამუშაოები, როგორცაა სამოქალაქო დაცვის სამუშაოები, რომლებიც აუცილებელია საფარის ადეკვატური სიღრმის და უახლოეს ნაგებობასთან დაშორების მანძილის შესანარჩუნებლად	ოპერაციების მართვის სისტემა		12.6.2
A22	OP147	ექსპლუატაცია		ჰაერის ხარისხი	განხორციელდება ექსპლუატაციის ფაზის ენერგოეფექტურობის პროცედურები ინფრასტრუქტურაზე ენერგოეფექტურობის მონიტორინგის მიზნით, რათა იდენტიფიცირებული იქნას გაუმჯობესების შესაძლებლობები	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.8.4
A25	OP148	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ხმაური	ადრეული სამუშაოების დროს, მოხდება 10-წუთიანი ჩვენებების აღება CSG1, CSG2 და PRMS-ის ხმაურის მიმართ სენსიტიურ უახლოეს რეცეპტრობთან, იმის დასადასტურებლად, რომ საიტი აკმაყოფილებს პროექტის შესაბამის გარემოსდაცვით სტანდარტებს	დაბინძურების პრევენციის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.9.4
A25	OP15	საოპერაციო		ხმაური	პროექტის ფარგლებში მოხდება ხმაურთან დაკავშირებული საჩივრების მონიტორინგი, რათა განისაზღვროს ხმაურიან სამუშაოებთან არსებული კავშირი და შემდგომი ქმედებების საჭიროება.	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.9.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A23	OP16	საოპერაციო		ჰაერის ხარისხი	წვის დანადგარი, სადაც ეს შესაძლებელია, იმუშავებს ბუნებრივ აირზე.	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.8.4
A23	OP17	საოპერაციო		ჰაერის ხარისხი	დაინერგება პრევენციული სარემონტო პროგრამა, რომელიც მოახდენს უკონტროლო ემისიების მინიმიზაციას და შეინარჩუნებს ემისიების შემცირების ტექნოლოგიის ეფექტურ ფუნქციონირებას	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.8.4
A23	OP18	საოპერაციო		ჰაერის ხარისხი	განხორციელდება მუდმივი ტრენინგის პროგრამა ინფრასტრუქტურის პერსონალისთვის, რომელიც მოიცავს გარემოს დაცვის სტანდარტებთან შესაბამისობას და ანგარიშის წარდგენას	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.1.3, 10.8.4
A23	OP19	საოპერაციო		ჰაერის ხარისხი	SCPX-ის ექსპლუატაციაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შემთხვევაში, როგორცაა გაზრდილი გამტარიანობა, საინჟინრო შეფასების განუყოფელი ნაწილის სახით განხილული უნდა იყოს გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და სტანდარტები. ეს მიღწეული იქნება ცვლილებების მართვის სისტემით	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.1.3, 10.8.4
A30	OP20	საოპერაციო		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	პერიოდულად განხორციელდება მთლიანი მილსადენის ფეხით ან მანქანით გავლა, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მილსადენზე არ განხორციელდეს უკანონო საქმიანობა, რომელსაც შეუძლია მილსადენის მთლიანობისთვის ზიანის მიყენება ან მილსადენის მთლიანობაზე სხვანაირად ზემოქმედება. სენსიტიური მონაკვეთების პატრულირება მოხდება ყველაზე ხშირად	დასახლებების უსაფრთხოების გეგმა		12.6.2, 5.8.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A23	OP21	საოპერაციო		ჰაერის ხარისხი	პროექტის გარემოსდაცვითი სტანდარტების შესაბამისად, შემუშავდება და განხორციელდება ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც მოიცავს გარემო ჰაერის ხარისხის და საკვამურის ემისიების მონიტორინგს. სადაც მონიტორინგის შედეგები პროექტის სტანდარტების შესაბამისია, მონიტორინგის სიხშირე და მასშტაბი გადაიხდება და შესწორდება და თუ ეს შესაძლებელია მონიტორინგის სიხშირე ღობის საზღვართან შემცირდება.	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.8.4
A24	OP23	საოპერაციო		ჰაერის ხარისხი	უბნის გარეთ მტვრით გამოწვეული შეწუხების შესახებ საჩივრები იქნება აღნუსხული, გადაცემული, გამოძიებული და საჭიროების შემთხვევაში გატარდება შესაბამისი ქმედებები.	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.8.4
A30	OP25	მშენებლობა		დასახლებების ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება	ექსპლუატაციის განყოფილება დაუკავშირდება ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რათა შეიქმნას სახელმძღვანელო სასოფლო-სამეურნეო მიწების მისასვლელი/სატრანზიტო გზების პატრულირებისას ქცევის და ზიანის შემთხვევაში შეტყობინების წესების შესახებ	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.13.5
A36	OP40	მშენებლობა & ექსპლუატაცია		ზედაპირული წყლები	წყლის ხარისხის ტესტირება ჩატარდება ყოველწლიურად მდინარის დინების მიმართულებით CSG2 მისასვლელი გზის გადაკვეთასთან, მშენებლობის დასრულების შემდეგ 5 წლის განმავლობაში ან სანამ არ იქნება მიღწეული მდგომარეობა მნიშვნელოვანი ცვლილებების გარეშე (რომელიც უფრო ადრე მოხდება)	დაბინძურების პრევენციის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.5.4
A36	OP41	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	შემუშავდება მონიტორინგის პროგრამა სანიტარული და ინდუსტრიული ნარჩენების განთავსებისთვის და მოხდება განთავსების ადგილის მონიტორინგი პროექტის სტანდარტებთან შესაბამისობის დასამტკიცებლად.	დაბინძურების პრევენციის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.5.4, 10.6.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A7	OP42	საოპერაციო	ინფრასტრუქტურა	მიწისქვეშა წყლები	წყლის გაწმენდის ინფრასტრუქტურის მონიტორინგი და რემონტი ჩართული იქნება SCP საქართველოს ფარგლებში არსებული ემისიების მართვის პროცედურებში.	ოპერაციების მართვის სისტემა		5.8.2, 10.5.4
A7	OP43	საოპერაციო		ზედაპირული წყლები	გარემოს ზედაპირული წყლების მონიტორინგის პროგრამა შემუშავდება საექსპლუატაციო ფაზის დროს, ინფრასტრუქტურიდან ჩაშვებული წყლის მონიტორინგისთვის. მონიტორინგი ჩაშვების წერტილიდან დინების მიმართულებით და დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით ექსპლუატაციის პირველ წელს ჩატარდება ყოველთვიურად; გაზომვების სიხშირე და პარამეტრების ნაკრები გადაიხედება და შესწორდება პირველი წლის შედეგების მიხედვით	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.5.4
A23	OP46	საოპერაციო		ჰაერის ხარისხი	უბანზე შესავალი ტრეინინგის გარდა მენეჯერებს და ტექნიკურ პერსონალს, რომლებიც ჩართულნი იქნებიან ადგილზე მიმდენარე სამუშაოებში, ჩატარდებათ ემისიების მართვის დეტალური ტრეინინგი	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.5.4, 10.8.4
A15	OP47	საოპერაციო		მიწისქვეშა წყლები	მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი ჩატარდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობის ფაზის დასრულების შემდეგ და ექსპლუატაციაში გაშვების წინ და ყოველი დაუგეგმავი მოვლენის შემდეგ, რომელიც შეფასებული იქნება როგორც მიწისქვეშა წყლების ხარისხისთვის პოტენციური რისკის მატარებელი	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.6.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A25	OP48	საოპერაციო		ხმაური	გარეთ (მაგალითად, შენობის ფასადიდან 3.5 მ-ის მოშორებით) ინფრასტრუქტურის ახლოს მდებარე რეცეპტორებთან ხმაურის გაზომვა ჩატარდება შესაბამისად მომზადებული, კომპეტენტური პერსონალის მიერ, რომელიც გამოიყენებს დაკალიბრებულ ხმაურის გამზომ მოწყობილობას, რომელიც ISO 1996 საერთაშორისო სტანდარტის (გარემო ხმაურის აღწერა და გაზომვა) შესაბამისია	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.9.4
A25	OP50	საოპერაციო		ხმაური	განხორციელებს პრევენციული სარემონტო პროგრამა, რომელიც შემუშავებულია ყველა დანადგარის და აღჭურვილობის პროექტის სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად.	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.9.5
A17	OP51	საოპერაციო		ეკოლოგია	ჩატარდება შემდგომი მონიტორინგი კომპენსაციის მიზნით დარღული ან ხელახლა დარღული ხე მცენარეების გადარჩენის აღსაწერად, სანამ არ იქნება მიღწეული ხე-მცენარეების მდგრადი ზრდა	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.7.3,10.7.4
A17	OP52	საოპერაციო		ეკოლოგია	პროექტი ჩაატარებს ყოველწლიურ ხელშეწყობ ღონისძიებებს, სანამ კომპენსაციის მიზნით დარღული ხე მცენარეები არ დამკვიდრდება	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.7.3,10.7.4
A17	OP61	ექსპლუატაცია		ეკოლოგია	მილსადენის პატრულირების დროს, პროექტი შეძლებისდაგვარად გამოიყენებს ცხენოსან პატრულს, სატრანსპორტო საშუალებების მინიმუმამდე შემცირების მიზნით, გარდა იმ შემთხვევებისა როცა სატრანსპორტო საშუალებები საჭიროა სარემონტო სამუშაოებისთვის	ოპერაციების მართვის სისტემა		10.3.4, 10.7.4
A27	X10.01	მშენებლობა	კმ553-55	კულტურული მემკვიდრეობა	კმ555 (CH7) და კმ556 (CH8) უბნებზე არის არქეოლოგიური ობიექტების არსებობის შესაძლებლობა, რომელიც საცდელი თხრილებით შესწავლილი იქნება არქეოლოგიური პროგრამის მეორე ფაზის დროს, SCPX დერეფნის გადაკვეთის შემთხვევაში.	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A27	X10.02	წინასამშენებლო	CSG2 მისასვლელი გზა	კულტურული მემკვიდრეობა	CSG2 მისასვლელი გზის მარშრუტი დაგეგმილი იქნა ისე, რომ მომხდარიყო ცნობილი არქეოლოგიური უბნების გვერდის ავლა. ეს არ ეხება უბნებს CH71, CH98, CH127, CH157, CH219, CH228, CH246, CH256-CH259, CH261 და CH265. ეს ობიექტები ექვემდებარება ფაზა 2-ის არქეოლოგიურ შეფასებებს; საჭიროების შემთხვევაში მოხდება მათი აღნუსხვა და შენახვა	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	X10.03	წინასამშენებლო	CSG2	კულტურული მემკვიდრეობა	CSG2 (CH54, CH55, CH56, CH58) ზონაში იდენტიფიცირებული ცხრა პოტენციური ობიექტის ფაზა 2-ის არქეოლოგიური შეფასება ჩატარდება სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე. თუ შეფასების შედეგებით საჭირო გახდება შემდგომი გათხრების ჩატარება, ფაზა 3-ის გათხრების მასშტაბი შეთანხმებული იქნება კულტურის სამინისტროსთან.	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	X10.04	წინასამშენებლო	CSG2 მისასვლელი გზა	კულტურული მემკვიდრეობა	CH9 (ნარდევანის დასახლების ნაშთები), CH67 (მეგალითური ქვები) და სავარაუდო სამრახები CH10, CH30, CH161-CH167, CH208, CH215, CH270, CH273, CH274 და CH276 (მისასვლელი გზის სამშენებლო ბანაკი) უბნების საზღვარი გამოყოფილი იქნება კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორის მიერ მშენებლობის დაწყებამდე.	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	X10.05	მშენებლობა	CSG2 მისასვლელი გზა	კულტურული მემკვიდრეობა	მიწის ზედა ფენის მოხსნის დროს არქეოლოგიური ობიექტების საიტების აღმოჩენის მიზნით ჩატარდება CSG2 მისასვლელი გზის იმ უბნების მონიტორინგი, რომლებიც კულტურული მემკვიდრეობის ხილული ობიექტების მომიჯნავეა და ასევე მისასვლელი გზის სამშენებლო ბანაკთან CH276-ის ახლოს მდებარეობს. თუ მოხდება ასეთი ობიექტის იდენტიფიკაცია, სამუშაოები შეჩერდება არქეოლოგიური გამოკვლევის დასრულებამდე.	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A27	X10.06	მშენებლობა	CSG2 მისასვლელი გზა	კულტურული მემკვიდრეობა	CH71-თან და CH275-თან, სადაც CSG2-ის მისასვლელი გზა კვეთს ისტორიულ გზას, არსებული გზის ზედაპირის დაცვა მოხდება გეოტექსტილის მემბრანის ფენის დატანით, რომელზეც მოხდება გზის ზედაპირის მშენებლობა	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	X10.07	წინასამშენებლო	CSG2 მისასვლელი გზა	კულტურული მემკვიდრეობა	პროექტის ახლოს მდებარე ისტორიული გზის ყველა ასპექტი ჩაიწერება მისასვლელი გზის მშენებლობამდე და მშენებლობის დროს	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	X10.08	წინასამშენებლო	CSG2 მისასვლელი გზა	კულტურული მემკვიდრეობა	CH41-თან გზის ნაპირის ქვედა ნაწილი გაივლის ტერიტორიის ნაწილს, რომელიც იდენტიფიცირებულია როგორც ოზნის დასავლეთით მდებარე ბრინჯაოს ხანის დასახლება. კულტურული მემკვიდრეობის შესაძლო ობიექტები იდენტიფიცირებული იქნა უზნის ამ ნაწილში. მშენებლობის დაწყებამდე განხორციელდება მეორე ფაზის სამუშაოები ობიექტების შეფასებისა და აუცილებელი შემარბილებელი ღონისძიებების საჭიროების იდენტიფიცირებისთვის	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	X10.09	მშენებლობა	CSG2 მისასვლელი გზა	კულტურული მემკვიდრეობა	არქეოლოგიური შესწავლა გაგრძელდება CH41-ზე CSG2 მისასვლელი გზის მშენებლობის დროს, რაც შესაძლებელს გახდის ნებისმიერი აღმოჩენილი ელემენტის ამოღებას და აღნუსხვას.	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	X10.10	მშენებლობა	CSG2 მისასვლელი გზა	კულტურული მემკვიდრეობა	CH16-38-თან უზნის საზღვრები კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორის მიერ შემოსაზღვრება CSG2 მისასვლელი გზის მშენებლობის დაწყებამდე	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.5

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A27	X10.11	მშენებლობა	CSG2 მისასვლელი გზა	კულტურული მემკვიდრეობა	განხორციელდება საგზაო მოძრაობის მართვა CSG2 მისასვლელი გზის მშენებლობის დროს, რათა მოხდეს მძიმე მანქანების ბერთაში (CH72) მონასტრის მახლობლად გადაადგილების მინიმიზაცია და რამდენადაც შესაძლებელია მსუბუქი მანქანების გადაადგილების შემცირება	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	X10.12	მშენებლობა	CSG2 მისასვლელი გზა	კულტურული მემკვიდრეობა	მისასვლელი გზის სამშენებლო დერეფნის სიგანე შეფასებული იქნება დეტალური საინჟინრო დაპროექტების დროს. დერეფნის დავიწროვება მოხდება ისე, რომ შესაძლებელი გახდეს ბერნაშეთთან ახლოს მდებარე ყორღანების გვერდის ავლა (CH16, CH19 და CH27). თუ ამ ადგილების გვერდის ავლა შეუძლებელია, შემდგომი შეფასება განხორციელდება ფაზა 2-ის დროს.	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	X10.13	მშენებლობა	CSG2	კულტურული მემკვიდრეობა	მოხდება CSG2 (CH03, 59, 62, 64, 65 და 66) მახლობლად იდენტიფიცირებული ექვსი პოტენციური ობიექტის გვერდის ავლა სამშენებლო სამუშაოების დროს და შემოიფარგლება დამცავი ღობით მშენებლობის დაწყებამდე	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.10.4
A27	X10.14	წინასამშენებლო		კულტურული მემკვიდრეობა	SCPX პროექტთან დაკავშირებული უბნების შესწავლის შედეგად იდენტიფიცირებული იქნა კულტურული მემკვიდრეობის შემდეგი პოტენციური უბნები, სადაც პროექტის მშენებლობის დაწყებამდე ჩატარდება გათხრები: • პოტენციური არქეოლოგიური უბნები CSG2 მისასვლელი გზის კვალის შიგნით, რომელთა გვერდის ავლა შეუძლებელია (CH97, CH127, CH157, CH219, CH228, CH246, CH256-CH259, CH261, CH265)	კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა		10.14.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A32	X13.01	წინასამშენებლო	CSG2 და PRMS	მიწის მფლობელობა & სარგებლობა	პროექტით შემოთავაზებული იქნება იმ წყლის დასაწყურებელი ადგილების შემცვლელი, რომლებსაც იყენებენ საქონლისთვის და რომლებიც პროექტთან დაკავშირებული საქმიანობის გამო აღარ არის ხელმისაწვდომი. შემცვლელის ტიპი და ადგილმდებარეობა შეთახმებული იქნება შინაური საქონლის მფლობელებთან და მწყემსებთან. ეს ღონისძიება ეხება CSG2 და PRMS უბნებს, სადაც საქონლის მოვება წარმოადგენს ადგილობრივი საარსებო წყაროს მნიშვნელოვან ნაწილს	მიწის მართვის გეგმა		10.13.8
A32	X13.02	წინასამშენებლო	CSG2	მიწის მფლობელობა & გამოყენება	მშენებლობის დაწყებამდე ჩატარდება კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან და მესაქონლეებთან CSG2- ის და CSG2 მისასვლელი გზის სიახლოვეს მდებარე სამოვრებთან მისასვლელი გზების შესახებ, რათა განისაზღვროს სამოვრებთან მისასვლელი ალტერნატიული გზები.	საზოგადოებას თან ურთიერთობის გეგმა		10.13.8
A33	X15.01	მშენებლობა	GSG2	მიწის მფლობელობა & გამოყენება	CSG2-თან ახლოს მდებარე ეკლესიასთან მისასვლელი გზა შენარჩუნებული იქნება მშენებლობის პერიოდში, ვიდრე პროექტით გზის შენარჩუნება ჩაითვლება უსაფრთხოდ.	საზოგადოებას თან ურთიერთობის გეგმა		10.13.8, 10.15.4
A38	X15.02	მშენებლობა	GSG2	მიწის მფლობელობა & გამოყენება	თუ პროექტი ზემოქმედებას მოახდენს ფოლადანთკარის კიდეში მდებარე მილსადენის ბანაკთან არსებულ მისასვლელ გზაზე, სოფლის მცხოვრებთათვის უზრუნველყოფილი იქნება ალტერნატიული მისასვლელი. პროექტი განათავსებს მისასვლელს არსებულ გზასთან რამდენადაც შესაძლებელია ახლოს, ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე შესაძლო ზემოქმედებების გათვალისწინებით	საზოგადოებას თან ურთიერთობის გეგმა		10.15.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A5	X3.01	მშენებლობა	CGS2 მისასვლელი გზა	ლანდშაფტი	მისასვლელი გზის ნიადაგის ზედა ფენა შეინახება დასასაწყობების ადგილას მისასვლელი გზის გასწვრივ და გამოყენებული იქნება უპირატესად გზის ნაპირების აღდგენისთვის. CSG2 მისასვლელი გზის მშენებლობისას დარჩენილი ზედმეტი ნიადაგის ზედა ფენა დაიყრება შეთანხმებულ ადგილებზე ან მუნიციპალურ მიწაზე.	ლანდშაფტის მართვის გეგმა		10.3.4
A7	X3.02	მშენებლობა	CSG2 მისასვლელი გზა	ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	CSG2 მისასვლელი გზის ნაპირების აღდგენა მოხდება შესაბამისი ტესტის ნარევის გამოყენებით	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.3.4, 10.4.4
A7	X3.03	წინასამშენებლო	მტკვრის გადაკვეთა	ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	მიკრო-გვირაბის არსებული შახტი მდინარე მტკვრის აღმოსავლეთ სანაპიროზე სავსეა ნარჩენი მასალით, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული. მოხდება ნარჩენების ამოთხრა, შეფასება და შესაბამისად მართვა დაბინძურების პრევენციის გეგმის და ნარჩენების მართვის გეგმის შესაბამისად.	ნარჩენების მართვის გეგმა		10.3.4, 5.4.11
A8	X4.02	მშენებლობა	CSG1	ლანდშაფტი	CSG1-თან ამ ადგილას ბუნებრივად არსებული ხეები და ბუჩქნარი დარგული იქნება სავსე საზღვრების გასწვრივ ჩრდილოეთით და აღმოსავლეთით, რათა დაფაროს PSG1 და CSG1 ინფრასტრუქტურები ჯანდარის გზიდან	ლანდშაფტის მართვის გეგმა		10.4.4
A8	X4.03	მშენებლობა	CSG2	ლანდშაფტი	CSG2-ზე ჭარბი ნიადაგის ქვედა ფენა გამოყენებული იქნება ყრილის შესაქმნელად ინფრასტრუქტურის ჩრდილოეთით	ლანდშაფტის მართვის გეგმა		10.4.4
A8	X4.05	მშენებლობა	CSG2	ლანდშაფტი	წიწვოვანი ხეების დარგვა CSG2-ის ჩრდილოეთით დაფარავს ობიექტს სოფელ რეხას მხრიდან	ლანდშაფტის მართვის გეგმა		10.4.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A9	X4.06	მშენებლობა	CSG2	ლანდშაფტი	სადაც CSG2 მისასვლელი გზა იჭრება გორაკების გვერდებში, ჭარბი ნიადაგისა ზედა და ქვედა ფენები გამოყენებული იქნება გზის შერწყმის უზრუნველსაყოფად მიმდებარე ლანდშაფტის გათვალისწინებით, თუკი ფერდობის სტაბილურობა და დრენაჟი იძლევა ამის საშუალებას. დარჩენილი მასალები მოშორებული იქნება მონაკვეთიდან და გამოყენებული იქნება კარიერების აღსადგენად ან განთავსდება შეთანხმებულ ადგილას	ლანდშაფტის მართვის გეგმა		10.4.4
A17	X4.07	მშენებლობა	CSG2 მისასვლელი გზები	ეკოლოგია	სადაც CSG2 მისასვლელი გზის მარშრუტი გადის ფიჭვის ნარგავებში, მოჭრილი ხეები უპირატესად დატოვებული იქნება არსებულ ნარგავებში, რომ გაიხრწნას და უზრუნველყოს ჰაბიტატი სოკოს და უხერხემლოთა სხვადასხვა სახეობისთვის, მიწის მფლობელთან მიმდინარე შეთანხმების საფუძველზე.	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A8	X4.08	მშენებლობა	PRMS	ლანდშაფტი	PRMS-თან ნიადაგის ზედა ფენა გამოყენებული იქნება გორაკების შესაქმნელად ობიექტის აღმოსავლეთით და სამხრეთით	ლანდშაფტის მართვის გეგმა		10.4.4
A8	X4.09	მშენებლობა	PRMS	ლანდშაფტი	PRMS-თან მიწის ფორმირების დასრულების შემდეგ მოხდება მიწის აღდგენა სამოვრებად გამოსაყენებლად.	ლანდშაფტის მართვის გეგმა		10.4.4
A8	X4.12	საოპერაციო	CSG1, CSG2 & PRMS	ლანდშაფტი	CSG1, CSG2 და PRMS ობიექტებთან პროექტი შეინარჩუნებს შეუმჩნეველ ფერთა გამას	ლანდშაფტის მართვის გეგმა	ოპერაციების მართვის სისტემა	10.4.4
A12	X5.01	მშენებლობა	ალგეთი და მტკვარი	ზედაპირული წყლები	მდინარეების მტკვრისა და ალგეთის დინება შეფასებულ იქნება ჰიდროტექსტისთვის საჭირო წყალაღებამდე და წყალადების დროს	რესურსების მართვის გეგმა		10.5.4
A11	X5.02	მშენებლობა	მტკვრის გადაკვეთა	ზედაპირული წყლები	კმ30-ზე მდინარე მტკვარზე მოეწყობა დახურული ტიპის გადაკვეთა (მიკრო გვირაბი ან HDD) და გამოყენებულ იქნება არსებული/მიტოვებული გამშვები თხრილი აღმოსავლეთ სანაპიროზე, თუ ეს შესაძლებელია	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A31	X5.03	მშენებლობა	მდინარის კვეთა	ზედაპირული წყლები	კონტრაქტორი მოამზადებს ტალახის ამოფრქვევაზე რეაგირების გეგმას, რომელიც მოიცავს ამოფრქვევის შემდეგ მიწის გაწმენდის და აღდგენის სამუშაოებს და მდინარის დინების გასწვრივ წყლით მოსარგებლებზე ზემოქმედებას წყალში ამოფრქვევის შემთხვევაში.	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4
A11	X5.04	მშენებლობა	ალგეთის გადაკვეთა	ზედაპირული წყლები	მდ. ალგეთზე გადაკვეთის თხრილი შევსებული იქნება გათხრილი მასალებით და, სადაც ეს შესაძლებელია, მდინარის კალაპოტი აღდგება რაც შეიძლება მალე მილსადენის მშენებლობის შემდეგ	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4, 5.4.11
A12	X5.05	წინასამშენებლო	CSG2 მისასვლელი გზა	ზედაპირული წყლები	წყლის ხარისხის და ნაკადის სიჩქარის ტესტირება ჩატარდება CSG2 მისასვლელი გზის გადაკვეთის ადგილას მდინარის დინების და მისი საპირისპირო მიმართულებით მშენებლობის დაწყებამდე, მშენებლობის დროს და მშენებლობის შემდეგ	რესურსების მართვის გეგმა		10.5.4
A21	X5.06	მშენებლობა	კმ500-11	ზედაპირული წყლები	ღია თხრილის მეთოდით მოწყობილ სარწყავ არხებს კმ500-11-თან შეუწარმუნდება წყლის დინება	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4
A16	X5.07	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	კმ527 და კმ529 მონაკვეთებს შორის მდინარე მტკვრის აღმოსავლეთ ფერდობებზე დიდი რაოდენობით წყლის მილსადენის დერეფანში შევარდნისაგან თავის დასაცავად, წყლის სათავეების კონტროლირებული დრენირება უნდა მოხდეს	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4, 5.4.11
A16	X5.08	მშენებლობა		ზედაპირული წყლები	სადაც CSG2 მისასვლელი გზა კვეთს მთის ფერდობებს და წყაროებს, დიდი რაოდენობით წყლის შევარდნისაგან სამუშაო ზონებში თავის დასაცავად, წყლის სათავეების კონტროლირებული დრენირება უნდა მოხდეს	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.5.4, 5.4.11
A15	X6.01	მშენებლობა	CSG1 და PRMS	მიწისქვეშა წყლები	CSG1 და PRMS ობიექტებთან, სადაც არსებული ჰაბურდილი იქნება გამოყენებული, მოხდება წყლის ნიმუშების აღება და დაბინძურების მონიტორინგი	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.6.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A15	X6.02	წინასამშენებლო	CSG1 და PRMS და CSG2	მიწისქვეშა წყლები	ინფრასტრუქტურის წყლით მომარაგება მოხდება არსებული წყალადების ჭებიდან ან ახალი ჭებიდან და გახდება საფუძვლიანი შეფასების საგანი	რესურსების მართვის გეგმა		10.6.4
A15	X6.03	მშენებლობა	CSG2	მიწისქვეშა წყლები	მშენებლობის დროს მოხდება მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი CSG2-ზე დამონტაჟებული სამონიტორინგო ჭების გამოყენებით	რესურსების მართვის გეგმა		10.6.4
A6	X6.04	მშენებლობა		ნიადაგის & მიწის მდგომარეობა	კმნ30-თან არსებული ცნობილი ჯილეხის სამარხის ღობე შენარჩუნებული იქნება მშენებლობის დროს, რათა ხელი შეეწყოს ამ უბნის დაცვას შემფოთებისგან; მუშახელს ეცნობება ამ უბანთან დაკავშირებული რისკების და შემფოთების გვერდის ავლის აუცილებლობის შესახებ	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.3.4
A17	X7.01	მშენებლობა	კმნ0-0.5 ჭაობები	ეკოლოგია	სამუშაოს შესრულების მეთოდის აღწერა განხორციელდება და შეთანხმდება მილსადენის ჭაობში (კმნ0-0.5) მშენებლობის დაწყებამდე ჭაობისთვის მშენებლობის დროს მიყენებული ზიანის შემცირების მიზნით ჭაობის გადასაფარებლების ან სხვა ალტერნატივების გამოყენებით, რომლებიც დამტკიცებულია კომპანიის მიერ	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A17	X7.02	მშენებლობა	ალგეთი RVX	ეკოლოგია	მდინარე ალგეთის სანაპიროზე ხეების გაკაფვის შემდეგ განხორციელდება დარგვა, ხეების არსებითი მოჭრის კომპენსირებისთვის	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A17	X7.03	მშენებლობა		ეკოლოგია	თუ საქართველოს წითელი ნუსხის მერქნიან მცენარეთა სახეობის გვერდის ავლა შეუძლებელია მდინარე მტკვრის ნაპირებზე, მოჭრილი ხეების ჩასანაცვლებლად განხორციელდება საკომპენსაციო დარგვა	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10/07/20 04
A17	X7.06	წინასამშენებლო	ალგეთი RVX	ეკოლოგია	მდინარე ალგეთთან პატარა თელადუმას პოპულაციების აღდგენის ხელშეწყობისთვის მოხდება მიმდებარე ჰაბიტატებში თესლის შეგროვება ზრდასრული ხეებიდან და სპეციალურ სანერგეებში შეგროვებული თესლიდან ნერგების გამოყვანა	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A17	X7.07	მშენებლობა	ალგეთი RVX	ეკოლოგია	მშენებლობის დასრულების შემდეგ, თესლიდან გამოზრდილი, 50 სმ ან მეტი სიმაღლის მცენარეები დაირგვება მდინარე ალგეთის ნაპირებზე არსებულ ტყეში, სადაც პატარა თელადუმას პოპულაციები არსებობდა ტყის გაჩეხვამდე (დაექვემდებარება მცენარეთა დარგვის შეზღუდვის ზონებს) და უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი დაცვა მოვებისგან	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A3	X7.08	მშენებლობა	კმნ27 - კმნ29	ეკოლოგია	სამშენებლო დერეფნის კმნ27 და კმნ29 მონაკვეთებზე, ფერდობებზე, რომლებიც ხასიათდება ეროზიის მაღალი რისკით განხორციელდება ხელახალი თესვა თივის და შესაბამისი თესლის ნარევის გამოყენებით	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.3.4
A17	X7.09	მშენებლობა	მტკვრის გადაკვეთა	ეკოლოგია	მტკვრის გადაკვეთაზე გაიკაფება ბუჩქნარი და კორომი მიკრო-გვირაბის მანქანის სამართავი კაბელის განსათავსებლად (შერჩეული მეთოდის გათვალისწინებით). შეძლებისდაგვარად არ მოხდება მცენარეთა ფესვების შემწოთება	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A17	X7.10	მშენებლობა	CSG2	ეკოლოგია	CSG2-ზე ხეების დარგვისას ვიზუალური ზემოქმედების დასაფარად, თავიდან აცილებულ იქნება სეზონურ ჭარბტენიან ადგილებში მათი დარგვა	ლანდშაფტის მართვის გეგმა		10.7.4
A19	X7.11	მშენებლობა	ალგეთის გადაკვეთა	ეკოლოგია	მდინარე ალგეთის გადაკვეთაზე მშენებლობა არ განხორციელდება თევზის ქვირითობის დროს, ე.ი. მაის - ივნისში	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A19	X7.12	წინასამშენებლო	კმნ2-12	ეკოლოგია	წინასამშენებლო ეკოლოგიური კვლევები ღამურების აღსაწერად ჩატარდება შებინდებისას/დამე ივნისში- ივლისში კმნ2-12 მონაკვეთზე. ხეები, რომლებიც იდენტიფიცირებული იქნება ღამურების ბუდობის ადგილად, გვერდის ავლის მიზნით მოინიშნება. სადაც მოჭრის თავიდან აცილება შეუძლებელია, მშენებლობის დაწყებამდე დამე მოხდება ღამურებისთვის ამ ხეებთან მისასვლელი ადგილების ბლოკირება.	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A19	X7.13	წინასამშენებლო	კმნ54-55	ეკოლოგია	წინასამშენებლო ეკოლოგიური კვლევები ჩატარდება შებინდებისას/დამე ივნისში/ივლისში ღამურების აღსაწერად კმნ54-55 მონაკვეთზე. მოხდება იმ ხეების გვერდის ავლა, რომლებზეც ბუდობენ ღამურები. სადაც მოჭრის თავიდან აცილება შეუძლებელია, მშენებლობის დაწყებამდე დამე მოხდება ღამურებისთვის ამ ხეებთან მისასვლელის ბლოკირება	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A19	X7.14	წინასამშენებლო	CSG2	ეკოლოგია	ორნითოლოგიური კვლევები ჩატარდება CSG2-ზე და CSG2 მისასვლელი გზის გასწვრივ მდებარე დაჭაობებულ ტერიტორიებზე გამრავლების პერიოდში (მაისი-ივნისი) და მიგრაციის პერიოდში (სექტემბერი) მშენებლობამდე და მშენებლობის დროს, რათა მოხდეს ფრინველთა სახეობების იდენტიფიკაცია ამ ტერიტორიაზე და მათზე მშენებლობის ზემოქმედების შეფასება	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A19	X7.15	მშენებლობა	კმნ12	ეკოლოგია	კმნ12-ზე სარწყავი არხების გადაკვეთა განხორციელდება უტრანშეო გადაკვეთის მეთოდით, რითიც მოხდება ფლორის და ფაუნის შემოფოთების თავიდან აცილება	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A19	X7.16	მშენებლობა	CSG2	ეკოლოგია	CSG2-ზე ინფრასტრუქტურის აღმოსავლეთით არსებული მსხვილი დაჭაობებული ტერიტორია შემოღობილი იქნება დამცავი ბარიერით სამშენებლო საქმიანობისგან დაცვის მიზნით, თუმცა მასთან საქონლის მისვლა შესაძლებელი იქნება	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A19	X7.17	მშენებლობა	ალგეთის გადაკვეთა	ეკოლოგია	მდინარე ალგეთის გადაკვეთაზე, პატარა თელადუმას ინდივიდები მოინიშნება მშენებლობის დაწყებამდე და, რამდენადაც კომპანია ჩათვლის ამას პრაქტიკულად შესაძლებელად, სამშენებლო დერეფნის მოწყობისას მოხდება მათი გვერდის ავლა.	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A19	X7.18	მშენებლობა	CSG2	ეკოლოგია	CSG2 დროებითი და მუდმივი ფიზიკური კვალის ტერიტორიაზე დიურვილის გუგულის კაბა შესწავლილი, იდენტიფიცირებული და გადარგული იქნება მშენებლობის დაწყებამდე. მცენარეების ნაწილი გადატანილი იქნება იგივე ჰაბიტატში, ისეთ ტერიტორიაზე სადაც ზემოქმედება არ განხორციელებულა	ეკოლოგიური მართვის გეგმა		10.7.4
A24	X8.01	მშენებლობა	კმნ3, კმნ24, კმნ40, კმნ45, კმნ1.8, კმნ27.5, კმნ42.5	ჰაერის ხარისხი	განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოა მტვრის სუპრესიის ღონისძიებების განხორციელებას, იქ სადაც სამშენებლო დერეფანი გადის სამხედრო ბანაკთან (კმნ3), ახალი სამგორის (კმნ24) საცხოვრებელ სახლებთან, კრწანისის (კმნ40) საცხოვრებელ სახლებთან, კუმისის (კმნ45) აგარაკებთან და სკოლასთან და სხვა შენობებთან (კმნ1.8, კმნ27.5, კმნ28.5, კმნ42.5) ახლოს	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.8.4
A24	X8.02	მშენებლობა	CSG2 მისასვლელი გზა	ჰაერის ხარისხი	განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოა მტვრის სუპრესიის ღონისძიებების განხორციელებას, იქ სადაც CSG2 მისასვლელი გზა გადის ნარდევანთან და ბერთა/ოლიანგთან ახლოს	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.8.4

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, საქართველო
 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 საბოლოო ანგარიში

SCPX საკითხი	SCPX No.	განრიგი	სპეციფიკური ადგილები (და კმნ)	მთავარი თემა	SCPX ვალდებულება (შემარბილებელი ღონისძიება)	მართვის გეგმა	დამატებითი გეგმები	ESIA-ს თავის ნომერი
A25	X9.01	მშენებლობა	კმნ3, კმნ24, კმნ40, კმნ45, კმნ1.8, კმნ27.5, კმნ42.5	ხმაური	სამხედრო ბანაკთან (კმნ3), ახალი სამგორის (კმნ24) საცხოვრებელ სახლებთან, რუსთავის საცხოვრებელ სახლებთან (კმნ32) და კრწანისის (კმნ40) საცხოვრებელ სახლებთან, რომლებიც მშენებლობის ახლოს მდებარეობს, კუმისის (კმნ45) აგარაკებთან და სკოლასთან და სხვა შენობებთან (კმნ1.8, კმნ27.5, კმნ28.5, კმნ42.5), თუ მშენებლობა გაგრძელდება 1 თვეზე მეტ ხანს, პერიოდულად, მონიტორინგის მოწყობილობით მოხდება 10 წუთის ხანგრძლივობის ჩვენებების აღება (პროექტის პროცედურების შესაბამისად) პოტენციურად ხმაურიანი ქმედებების დაწყებისას და თუ ხმაურის დონე გადააჭარბებს პროექტის სტანდარტებს, მოხდება შესაბამისის ზომების განხორციელება (მაგ. ღობეები)	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.9.4
A25	X9.02	მშენებლობა	CSG2 მისასვლელი გზა	ხმაური	სადაც CSG2 მისასვლელი გზა გადის ნარდევანთან და ბერთა/ოლიანგთან ახლოს, თუ მშენებლობა გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მონიტორინგის მოწყობილობით მოხდება 10 წუთიანი ჩვენებების აღება პოტენციურად ხმაურიანი ქმედებების დაწყებისას და თუ ხმაურის დონე გადააჭარბებს პროექტის სტანდარტებს, მოხდება შესაბამისის ზომების განხორციელება (მაგ. ღობეები)	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.9.4
A25	X9.03	მშენებლობა	სამშენებლო ბანაკი	ხმაური	უბნის განლაგება შეძლებისდაგვარად დაპროექტდება ისე, რომ ხმაურიანი დანადგარი განთავსდეს მილსადენის ბანაკთან მდებარე სახლებიდან მოშორებით, იმ ადგილებში სადაც რისკის შეფასებით განისაზღვრება, რომ სენსიტიურ რეცეპტორებზე ხმაურით გამოწვეული ზემოქმედება მნიშვნელოვანია	დაბინძურების პრევენციის გეგმა		10.9.5